

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：呂森永
電話：3322101#6760
傳真：3329683
電子信箱：072037@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國101年7月27日

發文字號：府工土字第1010186356號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府101年7月17日召開101年7月路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄1份，請查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、本府水務局、本府交通局

副本：本府工務局(局長室)、本府工務局(副局長室)、本府工務局楊主任秘書鐘時、桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局建築管理科、本府工務局黃技正全成、本府工務局周技正彥士

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：101 年 7 月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：101 年 7 月 17 日(星期二)上午 10 時 0 分

參、會議地點：本府 1501 會議室

肆、主席：朱副局長惕之

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

一、管線協調業務：

(一)有關簡化路證核發作業程序部份，以管線單位申請後，完成路面管理及修復之費用繳納，即核發挖掘許可證予管線單位為申請原則。各管線單位隨時可申請挖掘，本府核准道路開挖期程為每年之 3. 4. 8. 9. 10 月份，各管線單位如有開挖需要，本月份請儘速提出申請。

(二)有關路面管理及修復費收費部份，為維護路面修復品質，以申請開挖路段之開挖起迄點向前、後各延伸 30 公尺之全路幅範圍之面積作為收費原則，請配合辦理。

(三)已領有使用執照新建建築物，請各管線單位整合於統一期限內進場施工，並請配合辦理下列事項：

(1)為避免申挖浮濫，造成道路重複挖掘影響交通，請各管線單位整合於統一期限內進場施工。

(2)請各管線單位與其他相關業者宣達，除配合道路施作、緊急搶修、重大災害及國家重大建設外，核准施工期程為每年3.4.8.9.10月份。

(3)亦請各管線單位於下次會議回復本局，是否可派駐人員於府內建管單位，以便民眾於請領新建建築物建造執照後一併辦理管挖申請事宜。

(四)為維護道路平整，杜絕擅自挖掘道路，落實管線挖掘管理機制，提昇道路服務水準，本局自101年7月16日起，派員加強巡查本縣縣鄉道是否有未經核准擅自開挖或未依核准範圍及時間施工之情事，請各管線單位與承包廠商宣達本項督導事宜。另於施工時務必攜帶路證、架設工程告示牌、設置良好交維措施、穿著統一制式服裝，並於路證核准範圍內施作，如查有擅自挖掘本局將依法開罰。

二、道路挖掘管理業務

(一)有關核准申挖案件查核缺失檢討101年6月各路權單位受理道路挖掘總件數為532件，核准挖掘總面積為10681平

方公尺，本府 101 年 7 月份針對 101 年 6 月份稽核其中 187 件，抽查比例為 35%，抽查面積比例為 81.3%，其中合格件數為 155 件，不合格件數為 29 件，未施工為 3 件(詳附表一所示)。其中查核不合格案件，請於 7/19 日下班前回報修復時間並儘速修復改善並檢附照片銷案。

(二)有關縣鄉道申請挖掘案件中，截至 101 年 7 月 12 日，各管線單位申請縣、鄉道道路挖掘案件，逾期未繳費件數計 15 件，台灣電力公司 4 件，台灣自來水公司 10 件，中華電信 1 件(詳附表二)，請於 101 年 7 月 31 日前儘速辦理繳費，案號 10104344、10104313、10104340、10104344、10104703 為緊急申挖案件，如未於前述時間完成繳費，本府將視同擅自挖掘，將依自治條例規定逕行裁罰；另逾期未申報竣工計 19 件，台灣自來水公司 19 件(詳附表三)，請儘速辦理完工報竣並於管挖系統登載資料，倘未於 101 年 7 月 31 日前辦理完成，本府將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

三、道路通報查核檢討

(一)道路自行巡查修復及坑洞在 4 小時內修復完成執行情形：
依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形(詳附表四所示)，各單位自行巡查情形平均比例為 85%，與上月平均比例 88%略下降，坑洞在 4 小時內修復完成情

形平均比例為 97%，較上月平均比例 98%持平，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效。

(二)101 年度年度各轄道路養護工程調查

各路權單位 101 年度各轄道路養護工程如附表所示。如非屬必要(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分(詳附表五所示)。

四、臨時動議

各道路挖掘施工前一日請務必傳真通知本府，施工地點轄管警分局及鄉鎮市公所。

附表一 101年7月管線稽查不合格案件一覽表

編號	轄區	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積(m ²)	督導結果	查核日期	備註
1010701	觀音鄉	自辦修復	樹林村吉祥街18至24號	自來水	9.6	未按車道全幅修復	101.07.11	
1010702	觀音鄉	自辦修復	樹林村福壽街179號及235號	台電	21.6	標線不符	101.07.11	
1010703	新屋鄉	自辦修復	新屋鄉民族路6段289號後面	自來水	32	標線不符	101.07.11	
1010704	新屋鄉	自辦修復	新屋鄉民族路6段283巷	自來水	13.6	未按車道全幅修復	101.07.11	
1010705	大園鄉	公所代修	橫峰村明德街12號	中華電信	4	未按車道全幅修復	101.07.11	
1010706	大園鄉	公所代修	橫峰村致成路41巷旁	天然氣	3	未按車道全幅修復	101.07.11	
1010707	大園鄉	公所代修	橫峰村致遠一路	台電	32	標線不符	101.07.11	
1010708	大園鄉	公所代修	橫峰村興德路60號	台電	7	未按車道全幅修復	101.07.11	
1010709	龍潭鄉	公所代修	中興路392巷118號至中興路392巷118號	中華電信	52	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010710	龍潭鄉	公所代修	新龍路511-1號至新龍路511-1號	中華電信	9.6	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010711	桃園市	公所代修	大同西路和秀山路	台電	101	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010712	桃園市	公所代修	大興西路一段	中華電信	27.2	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010713	桃園市	公所代修	中正三街	台電	116.4	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010714	蘆竹鄉	自辦修復	中正北路328-1號	自來水	5.6	標線不符	101.7.12	
1010715	蘆竹鄉	自辦修復	南山路三段17巷4號旁	台電	14.8	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010716	龜山鄉	公所代修	中和路126號	自來水	9.88	標線不符	101.7.12	

編號	轄區	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積(m ²)	督導結果	查核日期	備註
1010717	八德市	自辦修復	桃德路 8 巷 1 號至桃德路 8 巷 11 號	中華電信	57.6	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010718	八德市	自辦修復	八德市里(東勇北路 131 號至東勇北路 131 號[離 131 號往桃園市方向 45 米(東勇北路與國道 2 號橋下)])	自來水	60	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010719	中壢市	公所代修	長樂二街 40 巷 7 號訖長樂二街 42 號	中華電信	19.2	標線不符	101.7.12	
1010720	中壢市	公所代修	莊敬路 895 號對面	台電	9	標線不符	101.7.12	
1010721	平鎮市	自辦修復	東龍街 659 號	中華電信	560.8	標線不符	101.7.12	
1010722	平鎮市	自辦修復	關爺西路 108 號	自來水	2.4	標線不符	101.7.12	
1010723	平鎮市	自辦修復	關爺北路 95-1 號	自來水	2.4	標線不符	101.7.12	
1010724	平鎮市	自辦修復	關爺南路 279 號	自來水	2.4	標線不符	101.7.12	
1010725	楊梅市	公所代修	萬大路 93 巷	中華電信	4	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010726	楊梅市	公所代修	校前路 324 巷	天然氣	4.8	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010727	楊梅市	公所代修	光華街 32 號	自來水	4	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010728	楊梅市	公所代修	新農街 78 巷	自來水	2.4	未按車道全幅修復	101.7.12	
1010729	楊梅市	公所代修	環南路 305 號	自來水	3.3	未按車道全幅修復	101.7.12	

附表二 縣、鄉道未繳費案件

案號	鄉道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	申請掛件	檢核
					日期	
10104133	113 號	中壢市	16 公里+65 公尺至 16 公里 +140 公尺	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	101/6/13	
10104233	110 號	楊梅市	1 公里+100 公尺至 1 公里+100 公尺	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處楊梅服務所	101/6/18	搶修
10104231	112 號	觀音鄉	0 公里+520 公尺至 0 公里+520 公尺(武威村 1 鄰 2 號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/18	
10104250	113 號	大園鄉	8 公里+470 公尺至 8 公里+474 公尺(大園鄉中山南路二段和 興德路口)	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	101/6/19	
10104262	桃 35 線	觀音鄉	觀音鄉草漯村(成功路 1 段 275 號至路)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/19	
10104268		觀音鄉	觀音鄉草漯村(18 鄰路草漯段 59-1 號至路(草漯 59-1 號邊)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/20	
10104271	40 號	觀音鄉	0 公里+270 公尺至 0 公里+270 公尺(新坡村廣大路 93 號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/20	
10104263	桃 35 線	觀音鄉	觀音鄉草漯村忠孝路 300-1 號 至路	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/19	

10104265	113 號	平鎮市	22 公里+440 公尺至 22 公里+453 公尺(鎮市中豐路山頂段、日星街口)	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	101/6/20	
10104313	桃 114 線	八德市	八德市里(興豐路 868 號至興豐路 868 號)	中華電信桃園區營運處	101/6/22	搶修
案號	鄉道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	申請掛件	
					日期	檢核
10104340	桃 11 號	桃園市	5 公里+350 公尺至 5 公里+350 公尺(桃園市成功路三段 38 號前)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/6/25	搶修
10104344	114 號	平鎮市	20 公里+800 公尺至 0 公里+0 公尺(平鎮市民族路 101 號)	臺灣電力股份有限公司 桃園區營業處	101/6/25	搶修
10104703	桃 15 號	蘆竹鄉	5 公里+200 公尺至 5 公里+200 公尺(蘆竹鄉富國路二段 533 號對面)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/7/10	搶修
10103620	108 號	蘆竹鄉	蘆竹鄉海山路(山林路至桃林鐵路)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/6/4	
10104084	桃 23 線	大園鄉	大園鄉海口村(11 鄰路 78 號至路號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/6/11	

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

案號	縣道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	核准挖掘日期		報竣 期限	備註
					起	迄		
10104435	桃 80 號	楊梅市	(0 公里+700 公尺至 0 公里+700 公尺)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/25	101/06/25	101/7/2	破管搶修
10101565	桃 45 號	大園鄉	1 公里+300 公尺至 1 公里+300 公尺(田心村華興路 1 段 109 邊)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	王榮讚民生 給水新裝工 程
10102155	81 號	楊梅市	2 公里+210 公尺至 2 公里+210 公尺(和平路 415 號)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	盧振光新裝 給水工程
10102422	112 號	觀音鄉	8 公里+370 公尺至 8 公里+370 公尺(大同村中山路 2 段 923 號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/06/27	101/06/30	101/7/9	王胡寸妹民 生給水新裝 工程
10102417	114 號	新屋鄉	12 公里+950 公尺至 12 公里+950 公尺	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/6/18	101/06/21	101/6/30	施秀蘭新裝 工程
10102450	108 號	蘆竹鄉	4 公里+800 公尺至 4 公里+800 公尺(蘆竹鄉山林路 1 段 67 號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	陳敬堯

10102459	桃 13 號	楊梅市	2 公里+240 公尺至 2 公里+240 公尺	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/20	101/06/23	101/6/30	美齊建設股份有限公司 新裝工程
10102504	110 號	大園鄉	3 公里+300 公尺至 3 公里+300 公尺(埔心村中正東路 1 段 154 號邊)]	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大園服務所	101/06/07	101/06/10	101/6/17	游輝紘民生 給水新裝工 程
10102564	桃 100 號	楊梅市	4 公里+700 公尺至 4 公里+700 公尺(新屋鄉埔頂村 3 鄰水碓 9 號斜對面	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	張潔英新裝 工程
10102699	114 號	八德市	30 公里+480 公尺至 30 公里+480 公尺[八德市興豐路 482-1 號左前]	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	吳國容
10102869	110 號	楊梅市	3 公里+950 公尺至 3 公里+950 公尺(楊梅市員本里民富路三段 680 號)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	曾春妹新裝 工程
10102867	115 號	楊梅市	12 公里+510 公尺至 12 公里+510 公尺(楊梅市瑞原里楊新路三段 253. 255. 257 號)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	饒貴雄等三 戶新裝工程
10102925	桃 2-1 號	蘆竹鄉	0 公里+950 公尺至 0 公里+950 公尺(蘆竹鄉赤塗路 531 號旁)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	李兩成

10102948	桃 72 號	楊梅市	0 公里+200 公尺至 0 公里+200 公尺(楊梅市幼獅路二段 293-1 號)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/20	101/06/23	101/6/30	傅梁垣新裝 給水工程
10102949	102 號	楊梅市	3 公里+850 公尺至 3 公里+850 公尺(楊梅市上田里高上路二段 35 號)	臺灣自來水公司 第二區管理處楊梅服務所	101/06/18	101/06/21	101/6/30	楊阿福新裝 給水工程
10103113	113 號	龍潭鄉	龍潭鄉里(中豐路 470-3 號至路 號)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大溪營運所	101/06/19	101/06/22	101/6/30	用戶新裝工 程
10103145	112 號	大溪鎮	大溪鎮里(仁和路 2 段 37 巷至路 口)	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處大溪營運所	101/06/19	101/06/22	101/6/30	用戶新裝工 程
10103370	110 號	蘆竹鄉	10 公里+600 公尺至 10 公里+600 公尺[蘆竹鄉大竹路 93-3 號]	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處桃園服務所	101/06/27	101/06/30	101/7/3	李鶴耀
10103357	桃 55 號	八德市	0 公里+40 公尺至 0 公里+50 公尺	台灣自來水股份有限公司 第二區管理處(工務課)	101/06/07	101/06/07	101/6/14	配合國道 2 號 管線埋設工 程(東勇街)

附表四 101年6月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)			自行巡查 比例(%) A/B	上月案件總 數	上月 比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	機關轉知	養護單位自 行巡查修補 (A)	總件數 (B)				4小時內修 復件數(C)	執行比例 (%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	4	91	95	96%	131	97%	95	100%	100%
楊梅市公所	6	127	133	95%	124	97%	133	100%	98%
龍潭鄉公所	7	286	293	98%	112	95%	293	100%	99%
大園鄉公所	3	54	57	95%	96	95%	54	95%	100%
大溪鎮公所	4	83	87	95%	87	94%	87	100%	100%
八德市公所	15	65	80	81%	112	93%	73	91%	100%
觀音鄉公所	1	57	58	98%	87	93%	58	100%	100%
平鎮市公所	12	160	172	93%	226	93%	169	98%	96%
蘆竹鄉公所	6	87	93	94%	98	92%	93	100%	100%
桃園市公所	50	267	317	84%	358	89%	300	95%	98%
復興鄉公所	0	0	0	0%	3	88%	0	0%	88%
中壢市公所	47	453	500	91%	947	87%	500	100%	99%
龜山鄉公所	32	85	117	73%	106	84%	117	100%	98%
交通局	414	1591	1986	80%	1957	86%	1986	100%	96%
本月合計	601	3406	3988	85%	4444	92%	3958	99%	98%
上月合計	514	3930	4444	88%					

附表五 101 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度	人手孔原數量(座)	預人手孔降埋數量(座)	備註
蘆竹鄉公所	蘆竹鄉	富宏街	2 月至 3 月	1420			已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	文化七路	6/1-7/31	1020	124	90	
龍潭鄉公所	龍潭鄉	龍潭鄉五福街及大同路 314 巷	7 月至 8 月	635	42	21	
	龍潭鄉	神龍路	12 月	800	25	25	
平鎮市公所	平鎮市	復旦路 3 段 150 巷	6/1-7/31	600	5	2	
	平鎮市	德育路(鐵路-延平路一段)	6/1-7/31	300	20	7	
	平鎮市	興埔路(金陵路-中豐路)	6/1-7/31	960	17	6	
	平鎮市	三興路	6/1-8/31	1000	24	8	
路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度	人手孔原數量(座)	預人手孔降埋數量(座)	備註

	平鎮市	洪圳路前段	1/1-3/31	300	8	3	已完工
	平鎮市	湧光路後段	6/1-8/31	600	10	3	
	平鎮市	自由街	6/1-8/31	600	29	9	
大溪鎮公所	大溪鎮	仁德南街	8月~12月	295	5	5	
	大溪鎮	仁德六街	8月~12月	177	6	6	
	大溪鎮	仁德二街	8月~12月	200	8	8	
	大溪鎮	瑞興里19鄰道路	8月~12月	290	0	0	
八德市公所	八德市	八德市義勇街至大智路道路改善工程	100年10月至 101年3月	639	152	152	已完工
觀音鄉公所	觀音鄉	成功路一段北上車道	8-9月	1776	35	12	
新屋鄉公所	新屋鄉	中興北路(OK+300)	12月31日	300	9	7	
中壢市公所	中壢市	中和路(中新地下道-延平路)	101年12月	617	38	37	

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度	人手孔原數量(座)	預人手孔降埋數量(座)	備註
	中壢市	復興路(中和路-中山路)	101年12月	289	16	16	
	中壢市	建國路(中和路-中央路)	101年12月	370	29	27	
	中壢市	康樂路(延平路-中正路)	101年12月	292	19	19	
桃園市公所	桃園市	經國路(春日路至莊敬路)	7月	2100	269	269	已完工
楊梅市公所	楊梅市	中山路125巷	100.12至 101.02	240	0	0	已完工
	楊梅市	富豐北路	100.10.12至 101.1.10	180			已完工
	楊梅市	成功路	101.07.01至 101.09.30	375			
	楊梅市	高新街	101.07.01至 101.09.30	680			
	楊梅市	福德街100巷	101.07.01至 101.08.31	101			
	楊梅市	日新街	10107.01至 101.08.31	202			

	楊梅市	民族路五段 551 巷 85 弄	10107.01 至 101.08.31	130		
	楊梅市	中華街	101.08.01 至 101.09.30	360		