

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：呂森永
電話：3322101#6760
傳真：3329683
電子信箱：072037@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國101年11月7日
發文字號：府工土字第1010283670號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本府101年10月25日召開101年10月路平專案推動暨管線
協調會報會議紀錄1份，請 查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園縣建築開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會桃園辦事處、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局(局長室)、本府工務局(副局長室)、本府工務局楊主任秘書鐘時、本府工務局周技正彥士、本府工務局黃技正全成、本府工務局建築管理科(均含附件)

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管執行

路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：101年10月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：101年10月25日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：周技正彥士

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

一、管線協調業務：

(一) 道路坑洞養護業務，由交通局移撥至本局辦理，因應業務調整，並提供方便快捷坑洞通報管道，本局新設免付費服務專線(0800-099-005)，24小時專人受理坑洞通報事宜，並於受理後立即派員修補坑洞，以維護道路通行安全。

(二) 有關桃園縣政府路平專案督導機制宣導事項：

- (1) 重申為維護道路平整，杜絕擅自挖掘道路，落實管線挖掘管理機制，提昇道路服務水準，本局自101年7月16日起，派員加強執行日間及夜間管線施工情形。
- (2) 查有未依規定養護混凝土者，為維護道路品質，本府將要求拆除重做。
- (3) 查有擅自挖掘、開啟孔蓋等違規施工者，本府將依桃園縣道路挖掘管理自治條例裁罰基準及公路法裁罰。
- (4) 請各單位依規定施工、佈設交通維持設施及回填

(復)道路，並本於工程主辦機關權責落實施工品質管理，倘有違規情事，本府將依桃園縣道路挖掘管理自治條例裁罰基準及公路法裁罰。

(三)有關搶修申挖案件報竣程序修正事宜：

1. 搶修案件係先施工再補辦申挖程序，補申請核准並繳費完成後再申報竣工，通知道路管理機關會驗接管，程序冗長導致機關無法即時查驗路面修復品質，路面修復不良案件久置現場，無人管理，引起用路人諸多抱怨。
2. 本局擬修正道路挖掘管理系統之搶修案件報竣流程，搶修案件補申請挖掘許可時，即可併同申報竣工，不因未獲許可挖掘或未繳費而無法申報竣工，以簡化申請流程，並可縮短道路施工後至會驗接管及路面修復時程，減少用路人抱怨，提升道路通行安全。另有關道路申挖應繳相關費用，受理補申請挖掘時，同時開立繳費單，限期繳費，逾期繳費者，將處以滯納金及罰鍰。

(四) 已領有建造執照新建建築物，請各管線單位於統一期限內進場施工：

桃園縣建築師公會：各建案申報開工時應檢附向電力、自來水、弱電系統(電信、寬頻)、天然氣(非供應區域免附)管線單位申辦受理之證明文件，但本公會會員向各管線單位提出申請時，部分管線單位須審核相關圖說後，才願意提供受理證明文件，影響建案申報開工時程。這是縣府的規定，本公會各會

員配合辦理，但各管線單位有無法配合的情形，請縣府協助解決。

北健有線電視：建案管線統一開挖期程之立意，應是避免建案完工修復道路並取得公共設施查驗證明後，二次申請道路挖掘，引起民眾不良觀感，應從管控如何避免二次挖掘著手，並非限制僅能在三、四、八、九、十月施工。大型建案施工時間長，較容易配合限制期程施工，小建案施工期程短，有面臨竣工後無法立即設立民生管線的問題。

桃園縣建商公會：桃園縣內正施工中建案多，限制僅能在三、四、八、九、十月施工，每年十一月至隔年二月、五至七月不能施工，間隔時間三、四個月太長，因管線施工需協調介面多，其中亦包括各管線單位審圖設計時間、工程發包及派工能量的問題，要協調一起施工時程勢必拉長，要在限制時程內統一施工相當不容易，錯過可施工時間即無法施工，影響各管線施設時程，所以至少希望每次限制施工期間，能夠縮短至二個月以內。

中壢市公所：每年十一月至隔年二月，是建案申請民生管線的高峰期，申請案最多，依現行開挖期程限制，該期間卻無法申挖，建請縣府酌予調整。另各建案施工期間，常有道路假修復不佳，或因工程車碾壓破壞道路的情形，請各建設公司加強改善。

結論：

1. 經詢現行各管線單位受理案件程序，除自來水公司

第二區管理處外，其餘各管線單位都可配合於受理申請時，立即提供受理之證明文件予申請人，請自來水公司第二區管理處要求各服務所及所屬受理申請窗口，應於受理申請時，立即提供受理之證明文件，避免影響各建案申報開工時程。

2. 各建案施工期間，常有道路挖掘修復不佳，或因工程車碾壓破壞道路，未能即時修復道路，影響路面品質，請各建設公司改善，本府及各路權單位將加強稽查及裁罰。
3. 有關本討論案，各管線單位配合上如有窒礙難行具體因素，請於2週內以書面向本府反映。

二、道路挖掘管理業務

(一) 101年9月各路權單位受理道路挖掘總件數為590件，核准挖掘總面積為23,035平方公尺，各路權單位101年10月份針對101年9月份稽核其中256件，抽查總面積為15,205平方公尺，抽查比例為48%，抽查面積比例為66%，其中合格件數為235件，不合格件數為4件，未施工為17件，相關資料請參閱附件(詳附表一)。其中查核不合格案件，請於會後一週內儘速回報修復時間並將修復改善並檢附照片銷案。

(二) 逾期未繳費件數計1件，自來水公司1件(詳附表二)，請於101年10月31日前儘速辦理繳費，本案案號10106663為緊急申挖案件，如未於前述時間完成繳費，本府將視同

擅自挖掘，將依自治條例規定逕行裁罰；逾期未申報竣工計 38 件，台灣自來水公司 9 件，台灣電力公司 19 件，中華電信 10 件(詳附表三)，請儘速辦理完工報竣並於管挖系統登載資料，倘未於 101 年 10 月 31 日前辦理完成，本府將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

三、道路通報查核檢討

(一) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形(詳附表四)，各單位自行巡查情形平均比例為 84%，與上月平均比例 86%略降，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 95%，較上月平均比例 95%持平，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效。

(二)101 年度各轄道路養護工程調查

1. 各路權單位 101 年度各轄道路養護工程如附表所示(詳附表五)。如非屬必要(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。
2. 有關本府 101 年度計畫養護路段部分，請各管線單位配合非屬必要孔蓋全面下地，有無法配合調降之人手孔蓋，請立即提出位置、數量，並說明原因提送本府審核。
3. 如於道路施工時仍未配合調降者，將由本府主動調降，並向各管線單位收取調降費用，日後無法確認孔蓋位置，導致管線維護或搶救災等發生困難者，由各管線單

位自行負責。

4. 楊梅市公所自去年度起，即申請遷移永美路 33 巷口之台電控制箱，迄今年餘仍未遷移，請台電公司積極協助辦理。
5. 高鐵局捷運工程處將於今年 12 月份，辦理龜山鄉文化一路(部分為 105 縣道、部分為市區道路)辦理路面刨除回鋪工程，尚有水務局污水孔蓋及工務局寬頻孔蓋未完成調降，請儘速協助辦理。

柒、臨時動議：無

捌、散會(12 時 00 分)

附表一 101 年 9 月管線稽查不合格案件一覽表

編號	轄區	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積(m ²)	督導結果	查核日期	管挖系統案號
1011001	工務局	工務局代修	桃 15 號(線)道路 5 公里+434 公尺至 5 公里+440 公尺	中華電信	6.4	標線不符	101.10.17	10104731
1011002	工務局	工務局代修	桃 80 號(線)道路 0 公里+500 公尺至 0 公里+500 公尺	自來水	5.78	標線不符	101.10.17	10106315
1011003	工務局	工務局代修	桃 81 號(線)道路 2 公里+650 公尺至 2 公里+650 公尺	自來水	3.2	標線不符	101.10.17	10106379
1011004	工務局	工務局代修	桃 59-1(0K+420m)	自來水	15.66	假修復平整欠佳	101.10.17	10106211

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	案號	鄉道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	申請掛件 日期	繳費期限	工程類型
1	10106663	縣道110	桃園市	永安路與富國路口	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	101.9.26	101.10.11	搶修

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	案號	縣道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	核准挖掘日期		報竣
						起	迄	期限
1	10103335	桃 15	桃園市	富國路 851 號旁	中華電信桃園區營運處	101.9.10	101.9.13	101.9.20
2	10104812	桃 67	龍潭鄉	高揚北路 10K+625m	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.5	101.9.8	101.9.15
3	10105071	桃 53	桃園市	國際路二段 38 號前	臺灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.2	101.9.6	101.9.13
4	10105178	縣道 110	桃園市	永安路 966 號前	中華電信桃園區營運處	101.9.4	101.9.7	101.9.14
5	10105330	縣道 113	龍潭鄉	中正路 261 巷口旁	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.5	101.9.8	101.9.15
6	10105331	縣道 113	龍潭鄉	中正路三林段 274 號前	台灣自來水股份有限公司第二區管理處 大溪營運所	101.9.10	101.9.13	101.9.20
7	10105352	縣道 115	楊梅市	楊新路四段 11K+000m、11K+700m	台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處	101.8.28	101.8.31	101.9.7
8	10106178	桃 69	龍潭鄉	中原路一段 325 巷口	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大溪營運所	101.9.3	101.9.3	101.9.10
9	10106179	桃 66-1	龍潭鄉	金龍路 629 號前	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大溪營運所	101.9.4	101.9.4	101.9.11

10	10106315	桃 80	楊梅市	幼獅路三段 372 號前	臺灣自來水公司第二區管理處 楊梅服務所	101.9.10	101.9.11	101.9.18
11	10106395	桃 51	桃園市	龍壽街 253 巷口	臺灣自來水公司第二區管理處 桃園服務所	101.9.12	101.9.13	101.9.20
12	10106420	縣道 115	楊梅市	大成路 167 號前	臺灣自來水公司第二區管理處 楊梅服務所	101.9.13	101.9.14	101.9.21
13	10106421	桃 110	楊梅市	民富路三段 736 號前	臺灣自來水公司第二區管理處 楊梅服務所	101.9.13	101.9.14	101.9.21
14	10106591	縣道 110	桃園市	永安路與富國路口	中華電信桃園區營運處	101.9.21	101.9.23	101.9.30
15	10104665	桃 77	中壢市	龍興路(龍慈路至後興路)	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.10	101.9.13	101.9.20
16	10104667	桃 77	中壢市	龍興路(龍安六街至龍興路 668 巷)	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.3	101.9.6	101.9.13
17	10104695	縣道 110 甲	平鎮市	延平路一段與新榮路對面(1 公 里+684 公尺至 11 公里+700 公 尺)	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.24	101.9.27	101.10.4
18	10104857	縣道 110 甲	中壢市	延平路與中美路口(10 公里+410 公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.10	101.9.13	101.9.20
19	10105049	桃 47	中壢市	興仁路二段 67 巷	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.24	101.9.28	101.10.5

20	10105094	桃 45	中壢市	民權路二段(10公里+600公尺至10公里+970公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.12	101.9.15	101.9.22
21	10105103	桃 48	中壢市	新中北路二段 449 巷至 661 巷(3公里+50公尺至3公里+300公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.10	101.9.13	101.9.20
22	10105173	縣道 112	中壢市	志廣路(正光街)(16公里+958公尺至16公里+993公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.17	101.9.20	101.9.27
23	10105188	縣道 113	平鎮市	中豐路168號前(17公里+865公尺至17公里+869公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.24	101.9.27	101.10.4
24	10105281	縣道 114	中壢市	民族路五段 551 巷口(15公里+950公尺至15公里+950公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.4	101.9.7	101.9.13
25	10105301	縣道 112	中壢市	義民路及民德南路至中正路	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.5	101.9.8	101.9.15
26	10105332	縣道 112	大溪鎮	仁和路一段 236 號	台灣自來水股份有限公司第二區管理處 大溪營運所	101.9.10	101.9.13	101.9.20
27	10105877	縣道 113	平鎮市	中豐路168號(17公里+836公尺至17公里+879公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.6	101.9.6	101.9.13
28	10106056	縣道 113 丙	中壢市	新生路二段 420 號(3公里+885公尺至4公里+5公尺)	台灣電力股份有限公司桃園區營業處	101.9.18	101.9.21	101.9.28
29	10100444	縣道 113 甲	平鎮市	金陵路 1 號至 485 號	台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所	101.7.18	101.9.20	101.9.27

30	10104081	縣道 113	大園鄉	中山北路 73 巷口至中山北路大 觀路口	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.9	101.9.13	101.9.20
31	10105072	桃 7	龜山鄉	振興路 379 巷口旁	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101.9.10	101.9.13	101.9.20
32	10105120	縣道 110	蘆竹鄉	大竹路 367 號及 381 號	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
33	10105233	桃 1	蘆竹鄉	海湖東路 5 號前	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
34	10105237	桃 10	龜山鄉	山鶯路 1 號至 85 號	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
35	10105242	桃 3	蘆竹鄉	南山路 3 段 435 號前	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
36	10105253	桃 8	龜山鄉	大同路 178 號	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
37	10105254	縣道 110 甲	大園鄉	中正東路 3 段下埔 63-51 號	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5
38	10105256	縣道 110 甲	大園鄉	中正東路 2 段 589-1 號	中華電信桃園區營運處	101.9.25	101.9.28	101.10.5

附表四 101年9月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)			自行巡查 比例(%) A/B	上月案件總 數	上月 比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	機關轉知	養護單位自 行巡查修補 (A)	總件數 (B)				4小時內修 復件數(C)	執行比例 (%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	1	122	123	99%	59	98%	122	99%	100%
楊梅市公所	3	175	178	98%	233	97%	178	100%	100%
龍潭鄉公所	8	186	194	96%	190	94%	194	100%	100%
大園鄉公所	2	35	37	95%	115	98%	37	100%	100%
大溪鎮公所	6	86	92	93%	73	93%	79	86%	100%
八德市公所	4	101	105	96%	87	81%	99	94%	84%
觀音鄉公所	2	74	76	97%	73	99%	76	100%	100%
平鎮市公所	2	106	108	98%	63	76%	103	95%	95%
蘆竹鄉公所	8	60	68	88%	53	95%	68	100%	100%
桃園市公所	23	162	185	88%	289	88%	185	100%	100%
復興鄉公所	1	8	9	89%	5	-	9	100%	-
中壢市公所	15	417	432	97%	586	93%	432	100%	100%
龜山鄉公所	13	79	92	86%	89	86%	92	100%	100%
工務局	350	756	1106	68%	1166	79%	1003	91%	90%
本月合計	438	2367	2805	84%			2677	95%	

附表五 101 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度	人手孔原數量(座)	預人手孔降埋數量(座)	備註
蘆竹鄉公所	蘆竹鄉	富宏街	2 月至 3 月	1420	25	9	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	文化七路	6/1-7/31	1020	124	90	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	大湖路	8/1-9/30	737	0	13	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	德明路 77 巷	8/1-9/30	300	0	0	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	萬壽路一段 50 巷等三處	6/1-8/30	1362	0	0	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	復興三路	6/1-7/31	608	0	0	已完工
龍潭鄉公所	龍潭鄉	新龍路	12 月	800	25	25	
龍潭鄉公所	龍潭鄉	北龍路	11 月	300	16	16	
龍潭鄉公所	龍潭鄉	神龍路	8 月	600	25	15	已完成

龍潭鄉公所	龍潭鄉	東龍路	11月	920	33	33	
龍潭鄉公所	龍潭鄉	工二路	7月	500	22	12	已完成
平鎮市公所	平鎮市	復旦路3段150巷	6/1-7/31	600	5	2	已完工
平鎮市公所	平鎮市	德育路(鐵路-延平路一段)	6/1-7/31	300	20	7	已完工
平鎮市公所	平鎮市	興埔路(金陵路-中豐路)	6/1-7/31	960	17	6	已完工
平鎮市公所	平鎮市	三興路	6/1-8/31	1000	24	8	已完工
平鎮市公所	平鎮市	洪圳路前段	1/1-3/31	300	8	3	已完工
平鎮市公所	平鎮市	湧光路後段	6/1-8/31	600	10	3	已完工
平鎮市公所	平鎮市	自由街	6/1-8/31	600	29	9	已完工
大溪鎮公所	大溪鎮	仁德南街	8月~12月	295	5	5	
大溪鎮公所	大溪鎮	仁德六街	8月~12月	177	6	6	
大溪鎮公所	大溪鎮	仁德二街	8月~12月	200	8	8	

大溪鎮公所	大溪鎮	瑞興里 19 鄰道路	8 月~12 月	290	0	0	
八德市公所	八德市	八德市義勇街至大智路道路改善工程	100 年 10 月至 101 年 3 月	639	152	152	已完工
觀音鄉公所	觀音鄉	成功路一段北上車道	8-9 月	1776	35	12	已完工
新屋鄉公所	新屋鄉	中興北路(0K+300)	3 月	300	9	7	已完工
中壢市公所	中壢市	中和路(中新地下道-延平路)	7-11 月	617	38	37	已完工
中壢市公所	中壢市	復興路(中和路-中山路)	7-11 月	289	16	16	已完工
中壢市公所	中壢市	建國路(中和路-中央路)	7-11 月	370	29	27	已完工
中壢市公所	中壢市	康樂路(延平路-中正路)	7-11 月	292	19	19	已完工
桃園市公所	桃園市	經國路(春日路至莊敬路)	7 月	2100	269	269	已完工
楊梅市公所	楊梅市	中山路 125 巷	100.12 至 101.02	240	0	0	已完工
楊梅市公所	楊梅市	富豐北路	100.10.12 至 101.1.10	180			已完工

楊梅市公所	楊梅市	成功路	101.07.01 至 101.09.30	375			
楊梅市公所	楊梅市	高新街	101.07.01 至 101.09.30	680			
楊梅市公所	楊梅市	福德街 100 巷	101.07.01 至 101.08.31	101			
楊梅市公所	楊梅市	日新街	10107.01 至 101.08.31	202			
楊梅市公所	楊梅市	民族路五段 551 巷 85 弄	10107.01 至 101.08.31	130			
楊梅市公所	楊梅市	中華街	101.08.01 至 101.09.30	360			
工務局	中壢市	中園路 (內壢交流道至台 1 線) 110 甲 6K+650~8K+515					
工務局	桃園市	永安路 (大興西路至三民路 3 段) 縣道 110 約 1.8 公里					
工務局	楊梅市	民安路 (桃 111 1K+982~3K+250)					
工務局	八德市	福國街、建國路(廣福路至興豐路) (桃 53 6K+321~9K+330)					
工務局	新屋鄉	桃 100 0K+000~3K+000					

工務局	龍潭鄉	中豐路(山福路至大昌路) (縣道 113 23K+900~26K+300)				
工務局	龜山鄉	振興路(振興路 386 巷至西勢湖路) (桃 7 4K+000~6K+173)				
工務局	蘆竹鄉	龍安街 1~2 段(文中路至新興街) 桃 49 2K+200~5K+000				
工務局	大園鄉	中山南路 1 段 縣道 113 5K+500~7K+000				
工務局	平鎮市 龍潭鄉	金陵路 6~7 段；成功路. 桃 75 0K+000~4K+100				
工務局	觀音鄉	桃 34 0K+364~1K+500				
工務局	大溪鎮	慈康路(康莊路至復興路 1 段) 桃 59 0K+000~3K+029				
工務局	復興鄉	桃 115 0K+000~2K+000				
工務局	楊梅市	楊新路 3 段 縣道 115 12K+000~14K+000				
工務局	八德市	建國路(介壽路至福國街) 桃 46 3K+531~4K+572				
工務局	新屋鄉	三民路 桃 89 7K+900~8K+961				

工務局	楊梅市	民有路一段 桃 106 8K+000~9K+400 10K+500~12K+331					
工務局	桃園市	莊敬路(春日路至敬三街口) 桃 18 0K+000~1K+600					
工務局	龍潭鄉	大順路 桃 66 0K+000~1K+180					