

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：康登惠
電話：03-3322101轉6760
傳真：03-3329683
電子信箱：098391@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年4月25日

發文字號：府工土字第1020101971號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府102年3月21日召開102年2月路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄1份，請查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、國防部陸軍第六軍團73資電群、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局周技正彥士、本府工務局工程科（均含附件）

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：102年3月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：102年3月21日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：許科長維庭代

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

一、管線協調業務：

請各管線單位道路挖掘完工後請依規定期限申報竣工，未依規定辦理竣工者各路權機關可參考復興鄉公所針對管線單位停止核發道路挖掘許可證。

有關開啟孔蓋後請務必回復原孔蓋標線及前後對齊，另有關開啟寬頻孔蓋後請固定妥處避免異音產生擾民。

二、道路挖掘管理業務

(一) 102年2月各路權單位受理道路挖掘總件數為263件；核准挖掘總件數為261件，核准挖掘總面積約7246平方公尺，各路權單位針對102年2月份核准案件數抽查95件，抽查總面積為1468平方公尺，抽查比例為36%，抽查面積比例為15%，其中合格件數為78件，不合格件數為0件，未施工為17件。相關資料請參閱附件。(詳附表一)

(二)102年2月本府受理申請挖掘案件檢討：

1. 逾期未繳費件數計2件，中華電信1件，台灣自來水公司1件，詳附表二，請於102年3月27日前儘速辦理繳費如未於前述時

間完成繳費，本府將視同擅自挖掘，將依自治條例規定逕行裁罰。

2. 逾期未申報竣工計 13 件，中華電信 1 件，台灣自來水公司 8 件，台灣電力 4 件，詳附表三，請儘速辦理完工報竣並於管挖系統登載資料，倘未於 102 年 3 月 27 日前辦理完成，本府將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

本會報會後統計：管挖申請案件於 102 年 3 月 27 日逾期未報竣共計 2 件，台灣電力 2 件，詳附表三，請儘速辦理。

三、道路通報查核檢討

- (一) 道路通報 102 年度 2 月份查核情形：

102 年 2 月份路平專案受理件數共計 228 件，迄今未修復案件共計 5 件。

本會報會後統計未結案件計 0 件(詳附件四)。

- (二) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形，詳附表五所示，各單位自行巡查情形平均比例為 95%，與上月平均比例 90% 略升，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 99%，較上月平均比例 98% 略升，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效(詳附表五)。

- (三) 102 年度各轄道路養護工程調查

1. 各路權單位 102 年度各轄道路養護工程(詳附表六)。如非屬必要(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。

2. 有關 102 年度計畫養護路段，請各路權單位儘速提報本府。

柒、臨時動議：

楊梅市公所提案：

案一：請南桃園、固網、新世紀儘速將附掛於本市轄管路側溝內之管線移除。

決議：請各管線單位提出改善期程至楊梅市公所。

案二：永美路 33 巷台電變電箱未遷移。

決議：請楊梅市公所提供相關資料至本府，本府將協助協調以利工進。

捌、散會(11 時 00 分)

附表一

編號	路權單位	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積 (m ²)	督導結果	查核日期	管挖系統 案號

月份	抽查數	抽查比例 %	抽查面積 比例 %	合格數	不合格數	其他數	不合格率 %	不合格案件分析	
								管線單位 不合格數	路權單位 不合格數
102年02月	95	36	15	78	0	17	0	0	0
102年01月	158	39	27	128	1	29	0.6	0	1

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地 點	管 線 單 位 (申 請 人)	申請掛件 日期	繳費 期限	工程目的
----	------	-----	-----	-----	--------------------	------------	----------	------

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地 點	管 線 單 位 (申 請 人)	核准挖掘日期		報竣 期限
						起	迄	
1	10209235	鄉道桃2線	蘆竹鄉	八德一路(台北養護中心對面)涵洞口	臺灣電力股份有限公司桃園區營業處	102年2月2日	102年2月6日	102年2月13日
11	10108743	鄉道桃15線	桃園市	富國路828號前	臺灣電力股份有限公司桃園區營業處	102年1月31日	102年2月3日	102年2月18日

附表四 102 年 2 月份路平專案受理案件管制表 (已修復)

項次	錄案編號	案件來源	施工地點	稽查結果	權責單位	本府通知日期	傳真時間	權責單位處理完成回傳日期

附表五 102年02月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)				自行巡查比例(%) A/B	上月案件總數	上月比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	民眾通報	機關轉知	養護單位自行巡查修補(A)	總件數(B)				4小時內修復件數(C)	執行比例(%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	2	1	68	71	96%	72	92%	70	99%	100%
楊梅市公所	0	2	190	192	99%	273	97%	192	100%	100%
龍潭鄉公所	0	1	126	127	99%	167	99%	127	100%	100%
大園鄉公所	0	3	55	58	95%	61	92%	58	100%	100%
大溪鎮公所	5	0	68	73	93%	71	93%	73	100%	100%
八德市公所	0	6	19	25	76%	134	93%	23	92%	94%
觀音鄉公所	2	1	86	89	97%	90	94%	89	100%	100%
平鎮市公所	4	0	86	90	96%	149	85%	87	97%	95%
蘆竹鄉公所	2	0	37	39	95%	58	93%	39	100%	100%
桃園市公所	0	9	155	164	95%	256	87%	164	100%	100%
復興鄉公所	0	0	0	0	-	-	100%	-	-	100%
中壢市公所	0	15	141	156	90%	371	91%	156	100%	100%
龜山鄉公所	0	5	83	88	94%	110	84%	88	100%	100%
工務局	46	6	574	626	96%	372	84%	626	100.0%	94%
本月合計	61	49	1688	1798	94%	2184	90%	1792	99%	98%

附表六 102 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度 (m)	人手孔原數 量(座)	預計人手孔降 埋數量(座)	實際人手孔降埋 數量(座)	備註
八德市	八德市	大興路刨鋪工程	7月至11月	1500	45	10		
	八德市	榮興路刨鋪工程	7月至11月	1500	54	15		
	八德市	東泰街刨鋪工程	7月至11月	500	10	3		
	八德市	興豐路 2350 巷刨鋪工程	7月至11月	500	3	1		
大溪公所	大溪鎮	月眉 14 鄰道路	1月至3月	220	0	0		
	大溪鎮	月眉 12 鄰道路	1月至3月	130	0	0		
	大溪鎮	仁忠街	1月至3月	180	0	0		
大溪公所	大溪鎮	內柵路(安和路至康莊路)	1月至3月	605	5	0		
龜山公所	龜山鄉	文明路、文德路、文德二路(含巷道)及文光街等樂善村道路改善工程						

	龜山鄉	文二一街、文化三路 564 巷及 620 巷、興華五街及文化五路等路面改善工程				3		
	龜山鄉	文興路、復興三路、復興二路等各巷弄路面改善工程						
	龜山鄉	新興街、大湖一路及大崗村各巷弄路面改善工程						
	龜山鄉	自強南路路面改善工程						
	龜山鄉	興華一、二、三街、文七二街、文七三街、文七五街等路面改善工程						
	龜山鄉	新嶺村道路改善工程						
蘆竹公所	蘆竹鄉	長興路一段(六福路至長安路口)	2 月至 3 月	1000	44	15		
中壢公所	中壢市	華勛街	1 月至 4 月	1195	47	45	45	
	中壢市	龍東路(中山東路四段-華勛街)	1 月至 4 月	925	97	97	9	
桃園公所	桃園市	中正路		2400	446			
	桃園市	大興西路		2700	693			