

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：康登惠
電話：03-3322101轉6760
傳真：03-3329683
電子信箱：098391@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年7月29日
發文字號：府工土字第1020187149號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送本府102年7月18日召開102年6月路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄1份，請查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處處長室、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、國防部陸軍第六軍團73資電群、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、交通部高速鐵路工程局捷運工程處中壢工務所、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局(局長室)、本府工務局周技正彥士、本府工務局工程科(均含附件)

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

桃園縣政府路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：102年6月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：102年7月18日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：邱科長國峯

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

一、管線協調業務

有關中壢市中豐北路11K+084至14K+556道路刨除回鋪工程配辦理孔蓋降埋，旨揭工程已完成孔蓋降埋，非常感謝台電桃園區營業處、中華電信桃園營運處、自來水公司及本府交通局交工科積極配合辦理，且繼續支持路平政策共同達成目標。

有關路平查報系統APP之使用，該系統本府已使用中成效不錯本府將推動至公所，預計年底前辦理教育訓練，請各公所配合辦理。

台電緊急聯絡電話現有為1911以外，其他聯絡電話為分別為0800231213及0800031212。

自來水公司北區工程處針對板新大漢溪水源南調桃園送水管(七)工程專案報告。旨揭工程尚未完成工項及預定完工時程如后：

1. 明挖段：
 - (1)廣興路與仁德路路口連絡管銜接約40M，預計施工天數計10日曆天。
 - (2)廣興路與新興路路口連絡管銜接約5M，預計施工102年7月20日-102年7月24日計5日曆天。
2. 工作井：本工作井為2.3.4.5.6共計5個，其中2.4.6預計7月30日收坑及完成路面恢復，3.5預計8月10日收坑及完成路面恢復，旨揭工程路段預計8月10日完成道路刨除。

◎會議裁示：

請自來水公司報告依報告期限日期完成。

二、道路挖掘管理業務

(一) 102年6月各路權單位受理道路挖掘總件數為561件；核准挖掘總件數為593件，核准挖掘總面積約11,686.81平方公尺，各權單位針對102年6月份核准案件數抽查244件，抽查總面積為7,635.54平方公尺，抽查比例為41.1%，抽查面積比例為65.3%，其中合格件數為222件，不合格件數為0件，未施工為22件。相關資料請參閱附件。(詳附表一)

(二) 102年6月本府受理申請挖掘案件檢討：

1. 102年6月各路權單位受理道路挖掘總件數為162件，逾期未繳費件數計1件，台灣電力公司1件，請於102年7月30日前儘速辦理繳費。旨揭案件倘未施工請儘速辦理銷案相關事宜。(詳附表二)
2. 逾期未申報竣工計0件。(詳附表三)

◎會議裁示：

請管線單位於會後將已繳費相關資料傳送本府辦理後續結案相關事宜。

三、道路通報查核檢討

(一) 道路通報102年度6月份查核情形：

102年6月份路平專案受理件數共計1237件，迄今未修復案件共計8件(詳附表四)。

◎會議裁示：

未修復案件請各單位儘速改善完成回覆本府辦理情形，以維護道路通行安全。

(二) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形，詳附表五所示，各單位自行巡查情形平均比例為 96%，與上月平均比例 96% 相同，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 100%，較上月平均比例 100% 相同，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效。

(三) 102 年度各轄道路養護工程調查

各路權單位 102 年度各轄道路養護工程(詳附表五)。如非屬必(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。

◎會議裁示：

1. 有關 102 年度計畫養護路段，未提報之路權單位請儘速提報本府，有更新者亦同。
2. 各管線單位倘有於計畫性養護路段挖掘之案件，請儘速向各路權單位提出申請，避免發生刨鋪後無法申挖之情形。
3. 各單位會後請務必將本會議相關訊息傳達予各管業務承辦人員及主管。

柒、提案討論：無

捌、臨時動議：無

玖、散會

附表一

編號	路權單位	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積 (m ²)	督導結果	查核日期	管挖系統 案號
			(本月無不合格案件)					

102年度6月份核准申挖案件稽核成果分析

月份	抽查數	抽查比例 %	抽查面積 比例 %	合格數	不合格數	其他數	不合格率 %	不合格案件分析	
								管線單位 不合格數	路權單位 不合格數
102年06月	244	41.1	65.3	222	0	22	0	0	0
102年05月	270	60.4	49.5	232	0	38	0	0	0

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地 點	管 線 單 位 (申 請 人)	申請掛件 日期	繳費 期限	工程目的
1	1	10211790	縣道114 線	平鎮市	民族路二段45號前	台灣電力股份有 限公司桃園區營 業處	102年5月27日	101年06 月15日

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地 點	管線單位(申請人)	核准挖掘日期		報竣期限
						起	迄	
	(本月無逾期未報竣案件)							

附表四 102 年 6 月份路平專案受理案件管制表(未完成案件)，依權責單位排序。

項次	錄案編號	案件來源	施工地點	稽查結果	權責單位	本府通知日期	傳真時間	權責單位處理回傳日期
1	102070027	0933474348 張小姐	八德市興豐路近中山路郵筒對面路面凹陷(台電管挖)	路面凹陷	台電桃園區營業處工務段	7月1日	1700	
2	102070058		蘆竹鄉南山路三段與山林路一段路口M字孔蓋周邊損壞	孔蓋旁加固材破損	陸軍第73資電群	7月4日	0900	
3	102070067	縣政信箱	桃園市國際路往八德方向過大圳後到統盟電子台電管試挖工程	管挖後修復欠佳	台電桃園區營業處工務段	7月5日	1410	
4	102070069	縣容查報	桃園縣平鎮市快速路與東龍街口	坑洞	公路總局中壢工務段	7月5日	1710	
5	102070070	縣容查報	八德市中山路與興豐路交叉口，道路路面不平凹陷，請相關單位盡速處理。	路面不平	台電桃園區營業處工務段	7月8日	0915	

6	102070086	1999	桃園市三民路一段2號教會對面車道坑洞	坑洞	公路總局中壢工務段	7月8日	1335	
7	102070087	1999	台31南青路由南崁到楊梅這一段路兩側道路上路況差	路面不平	公路總局中壢工務段	7月8日	1335	

附表五 102年06月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)				自行巡查比例(%) A/B	上月案件總數	上月比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	民眾通報	機關轉知	養護單位自行巡查修補(A)	總件數(B)				4小時內修復件數(C)	執行比例(%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	2	0	90	92	98%	89	98%	92	100%	100%
楊梅市公所	0	0	292	292	100%	277	98%	292	100%	100%
龍潭鄉公所	0	4	153	157	97%	141	98%	157	100%	100%
大園鄉公所	0	4	72	76	95%	58	95%	76	100%	100%
大溪鎮公所	3	3	88	94	94%	87	95%	94	100%	100%
八德市公所	0	14	89	103	86%	148	88%	101	98%	100%
觀音鄉公所	2	2	71	75	95%	70	93%	75	100%	100%
平鎮市公所	12	0	120	132	91%	149	93%	131	99%	99%
蘆竹鄉公所	1	0	38	39	97%	71	94%	39	100%	100%
桃園市公所	0	25	212	237	89%	299	89%	237	100%	100%
復興鄉公所	0	0	0	0	0%	10	100%	0	0%	100%
中壢市公所	0	14	154	168	92%	357	91%	168	100%	100%
龜山鄉公所	0	2	77	79	97%	104	91%	79	100%	100%
工務局	25	5	1207	1237	98%	2491	98%	1237	100%	100%
本月合計	45	73	2663	2781	96%	4351	96%	2778	100%	100%

附表六 102 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設 長度 (m)	人手孔原 數量(座)	預計人手孔 降埋數量 (座)	實際人手 孔降埋數 量(座)	備註
八德市	八德市	大興路刨鋪工程	7月至11月	1500	45	10		
	八德市	榮興路刨鋪工程	7月至11月	1500	54	15		
	八德市	東泰街刨鋪工程	7月至11月	500	10	3		
	八德市	興豐路 2350 巷刨鋪工程	7月至11月	500	3	1		
大溪公所	大溪鎮	埔頂路（仁和街至公園路）	6月至12月	720	0	0		
	大溪鎮	埔頂路（仁和街至仁和七街）	6月至12月	380	0	0		
龜山公所	龜山鄉	文明路、文德路、文德二路(含巷道)及文光街等樂善村道路改善工程						
	龜山鄉	文二一街、文化三路 564 巷及 620 巷、興華五街及文化五路等路面改善工程						
	龜山鄉	文興路、復興三路、復興二路等各巷弄路面改善工程						
	龜山鄉	新興街、大湖一路及大崗村各巷弄路面改善工程						

	龜山鄉	自強南路路面改善工程											
	龜山鄉	興華一、二、三街、文七二街、文七三街、文七五街等路面改善工程											
	龜山鄉	新嶺村道路改善工程											
蘆竹公所	蘆竹鄉	長興路一段(六福路至長安路口)	6月至8月	1000	44	15							
中壢公所	中壢市	華勳街	1月至4月	1195	47	45					45		
	中壢市	龍東路(中山東路四段-華勳街)	1月至4月	925	97	97					9		
桃園公所	桃園市	中正路		2400	446								
	桃園市	大興西路		2700	693								
龍潭鄉	龍潭鄉	北龍路東龍路口至北龍路聖亭路口	10月至12月	600	30	30							
	龍潭鄉	新龍路金龍路口至新龍路中豐路上林段路口	10月至12月	1000	18	18							
工務局	楊梅市	民有路(桃106) 9K+400~10K+500	6月至9月	1268									
	桃園市	莊敬路(桃18) 0K+000~1K+950 富國路~經國路	6月至9月	1950									
	中壢市	中園路(110甲) 6K+650~8K+515 中華路~吉林路	6月至9月	1865									

平鎮市	中豐路(113)17K+150~23K+900 延平路~山福路	6月至9月	5400				
大園鄉	領航北路1-3段(高鐵南路2段~中山南路) 高鐵路北路2段(大勇街~領航北路) 高鐵路南路1段(老街溪橋~青埔路) 領航北路4段(中山南路~高鐵路北路2段)	6月至9月					
桃園市	龍壽街(桃51)0K+000~2K+000 龍安街~中山路	6月至9月	2000				
大溪鎮	仁和路(112)26K+200~27K+600 洪圳路~永昌路	6月至9月	1400				
中壢市	新生路2段(113丙)3K+000~4K+500 新生路3段255巷~永清街	6月至9月	1500				
平鎮市	金陵路4~5段(113甲)3K+200~5K+5003 段266巷~5、6段交界處	6月至9月	2300				
龍潭鄉	中原路1-2段(桃69)0K+000~3K+600中豐 路~福源路	6月至9月	3600				
龍潭鄉	福源路(桃21)0K+000~1K+200 中原路~縣界	6月至9月	1200				
楊梅市	楊湖路(桃13)4K+000~9K+500 長安路~中山路	6月至9月	5500				
蘆竹鄉	南山路(桃3)4K+800~6K+500 長興路~長安路	6月至9月	1700				
楊梅市	民豐路(桃111)0K+000~1K+982 楊新路~民富路	6月至9月	1982				
桃園市 八德市	介新街、建新街0K+000~2K+286 東勇街(桃55)(介壽路~和平路)	6月至9月	2286				

桃園市 八德市	大仁路(0K+000~3K+000) 和平路(桃57)(桃鶯路~興豐路)	6月至9月	3000			
大園鄉	桃260K+564~3K+700	6月至9月	2264			
八德市	長興路(114)(27K+000~29K+200) 建德路~崁頂路)	6月至9月	2200			
龍潭鄉	福龍路(113甲)8K+000~9K+500 福龍路2段359巷~大昌路	6月至9月	1500			
龜山鄉 桃園市	西勢湖路、頂湖路、環山道路、成功路(桃 11)0K+000~3K+400 振興路~忠義路9K+000 ~11K+500 環保公園~成功路3段219巷	6月至9月	5900			
中壢市	中山東路2段(114)(環中東路~龍興路)	6月至9月	1800			
桃園市	國際路(桃53)(0K+000~0K+760) 永安路~大興西路)	6月至9月	760			
中壢市	龍東路(桃74)(0K+000~0K+600) 龍岡路~龍東路29巷)	6月至9月	600			
新屋鄉	梅高路2-3段(桃79)(1K+000~2K+000 高 鐵下方~高上路2段)	6月至9月	1000			
觀音鄉 中壢市	中山路2段8K+600~12K+600 、中正路4段(112)環中路~中正路4段 353號	6月至9月	4000			

102 年度 6 月份 受理 道路 挖掘 案件 統計 表

管線單位	台電			中華電信			自來水			天然氣			有線電視			其他			總計		
	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	
桃園市公所	12	680	0	0	17	162	0	0	12	38	0	0	0	0	0	0	54	1368	0	0	
平鎮市公所	6	144	0	0	5	24	0	0	15	151	0	0	0	0	0	0	26	319	0	0	
龜山鄉公所	4	28	0	0	22	168	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	43	299	0	0	
大溪鎮公所	0	0	0	0	4	42	0	0	15	43	0	0	0	0	0	0	21	94	0	0	
大園鄉公所	7	808	0	0	2	125	0	0	27	475	0	0	0	0	0	0	38	3103	0	0	
新屋鄉公所	2	198	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	12	232	0	0	
復興鄉公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	8	0	0	
合計	87	5587	0	0	160	1440	0	0	209	1570	0	0	0	0	0	0	561	11514	0	0	

102年 06月份核准申挖案件稽核分析表

項次	鄉鎮市	修復方式	核准案件數	抽查數	合格數	不合格數	未施工數	核准總面積	抽查總面積
1	八德市	自辦修復	57	21	21	0	0	717.22	352.3
3	蘆竹鄉	自辦修復	60	14	14	0	0	1418.1	656.2
4	新屋鄉	自辦修復	12	10	10	0	0	231.7	220
5	觀音鄉	自辦修復	10	10	10	0	0	23.2	23.2
6	復興鄉	自辦修復	13	0	0	0	0	7.8	0
	平鎮市	公所代修	26	23	22	0	1	316.2	304
7	桃園市	公所代修	54	39	24	0	15	1367.5	987
8	中壢市	公所代修	23	14	14	0	0	410	285
9	楊梅市	公所代修	52	27	27	0	0	735	500
10	大溪鎮	公所代修	21	10	4	0	6	94	15
11	龜山鄉	公所代修	46	10	10	0	0	362.6	78.83
12	大園鄉	公所代修	36	27	27	0	0	3103	2916
13	龍潭鄉	公所代修	5	3	3	0	0	14.69	9.39
14	工務局	工務局代修	178	36	36	0	0	2885.8	1288.62
	合計		593	244	222	0	22	11686.81	7635.54

稽查日期：01/04/07

102 年度 6 月核准申挖案件稽核成果一覽表

		抽查數	合格數	不合格數	未施工	不合格率
路權範圍	八德市	21	21	0	0	0.0%
	蘆竹鄉	14	14	0	0	0.0%
	新屋鄉	10	10	0	0	0.0%
	觀音鄉	10	10	0	0	0.0%
	復興鄉	0	0	0	0	-
	平鎮市	23	22	0	1	0.0%
	桃園市	39	24	0	15	0.0%
	中壢市	14	14	0	0	0.0%
	楊梅市	27	27	0	0	0.0%
	大溪鎮	10	4	0	6	0.0%
	龜山鄉	10	10	0	0	0.0%
	大園鄉	27	27	0	0	0.0%
	龍潭鄉	3	3	0	0	0.0%
	工務局	36	36	0	0	0.0%
	合計	244	222	0	22	0.0%
自行修復單位	天然氣	2	2	0	0	0.0%
	中華電信	8	8	0	0	0.0%
	自來水	39	39	0	0	0.0%
	台電	5	5	0	0	0.0%
	有線電視	0	0	0	0	-
	其他	1	1	0	0	-
	合計	55	55	0	0	0.0%
代辦修復單位	龜山鄉公所	10	10	0	0	0.0%
	大溪鎮公所	10	4	0	6	0.0%
	桃園市公所	39	24	0	15	0.0%
	中壢市公所	14	14	0	0	0.0%
	大園鄉公所	27	27	0	0	0.0%
	龍潭鄉公所	3	3	0	0	0.0%
	工務局	36	36	0	0	0.0%
	平鎮市公所	23	22	0	1	0.0%
	楊梅市公所	27	27	0	0	0.0%
	合計	189	167	0	22	0.0%