

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

12

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：呂森永
電話：3322101#6760
傳真：3329683
電子信箱：072037@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年1月11日

發文字號：府工土字第1020010879號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府101年12月20日召開101年12月路平專案推動暨管線
協調會報會議紀錄1份，請 查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、國防部陸軍第六軍團73資電群、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、經濟部工業局中壢工業區服務中心、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局(副局長室)、本府工務局周技正彥士、本府工務局工程科(均含附件)

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：101年12月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：101年12月20日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：許科長維庭代

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

一、管線協調業務：

(一) 審計部台灣省桃園縣審計室辦理「推動道路平整方案執行情形」抽查結果，本府及各鄉鎮市公所自100年12月至101年9月間，核准道路申挖案件總計5,742件，其中已逾期迄今未報竣案件計1,807件，占總申挖案件數31.47%。針對前開查核事項改善，請各鄉鎮市公所要求管線單位於2週內上網申報竣工。

(二) 為貫徹行政院道路平整方案，請各鄉鎮市公所辦理道路銑刨或新鋪工程時，依據行政院工程會推行「路面銑鋪施工流程圖機制」施工，並於每月提報人手孔減量數，本府將每月列入本會議檢討。

(三) 本府道路管線挖掘統一施工期程(3、4、8、9、10月)以外，限制用戶聯接管線道路挖掘案件申請，惟考量農曆

春節將屆，民眾因居住遷徙及展店營生，有自來水、電力、電信、瓦斯、污水及有線電視等申請之需求，並為促進縣轄內經濟發展，避免影響民生基本需求及生活基本權益，道路管理機關得於 101 年 12 月 15 日起至 12 月 31 日期間核准道路挖掘施工。惠請各管線單位儘速向各道路管理機關提出申請，並請各道路管理機關依上述事項覈實審核辦理。

二、道路挖掘管理業務

(一)101 年 11 月各路權單位受理道路挖掘總件數為 594 件；核准挖掘總件數為 524 件，核准挖掘總面積約 21020 平方公尺，各路權單位 101 年 12 月份針對 101 年 11 月份稽核其中 205 件，抽查總面積為 6020 平方公尺，抽查比例為 40%，抽查面積比例為 29%，其中合格件數為 173 件，不合格件數為 9 件，未施工為 23 件(詳附表一所示)，請各權責單位於一週內完成改善。

(二)101 年 11 月本府受理申請挖掘案件檢討：

逾期未繳費件數計 14 件，中華電信 7 件，台灣自來水公司 7 件，(詳附表二)原則上請於一週內儘速辦理繳費，如未於前述時間完成繳費，本府將視同擅自挖掘，將依自治條例規定逕行裁罰。

逾期未申報竣工計 35 件，中華電信 17 件，台灣自來水公司 12 件，台灣電力公司 4 件，欣桃天然氣 2 件，(詳附表

三)原則上請於一週內辦理完工報竣並於管挖系統登載資料，本府將依本縣道路挖掘管理自治條例依法裁罰。

三、道路通報查核檢討

(一) 道路通報 101 年度 12 月份查核情形：

101 年 11 月份路平專案受理件數共計 1712 件，會後統計餘未結案件(詳附件四)，請權責單位儘速修復：

中華電信 4 件；中壢工業區 1 件；自來水公司：5 件

本府交通局：5 件；陸軍第 73 資電群：2 件。

另查路平專線通報多為民眾反映案件，且易影響通行安全。惠請各權責單位儘速修復改善，另於完成後務必回傳處理情形予本府以利結案。

(二) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形(詳附表五所示)，各單位自行巡查情形平均比例為 93%，與上月平均比例 84%上升，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 98%，較上月平均比例 95%上升，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工程委員會路平方案推動執行績效。

(三)年度各轄道路養護工程調查

1. 各路權單位 101 年度各轄道路養護工程(詳附表六)。如非屬必要(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。
2. 有關 102 年度計畫養護路段，請各路權單位儘速提報本府以利各管線單位預做規劃。
另查平鎮市公所、新屋鄉公所、中壢市公所、楊梅市公所 101 年度轄內道路養護工程調查表仍有資料尚未填報，惠請儘速提報本府。
3. 本府 101 年度道路歲修工程將於下週陸續動工，惠請各管線單位於 101 年 12 月 31 日前，配合辦理人手孔降埋，並以水平切割法下地至少 20 公分。如於道路施工時仍未配合調降者，將由本府主動調降，並向各管線單位收取調降費用。
4. 本府將於 101 年 12 月 28 日(五)召開本縣管線挖掘自治例修訂草案會議。討論議題：人手孔下地啟閉申請流程減化、統一開挖期程相關措施機制、道路挖掘申請及繳費、申挖路面後修復加長 2.5m 等，請踴躍參加。

四、提案討論：

桃園市公所：為配合路平政策，部分人手孔將進行永久性降埋，而其內部設施需遷移至中央分隔島或人行道，又依據現行桃園縣政府代辦挖掘路面修復費標準表中，人行道修復標準與市價實有落差，建請縣府重新調整人行道修復收費標準。

本會報回覆：有關本縣代辦挖掘路面修復費標準表調整乙節，各道路管理機關及管線單位可於本府 101 年 12 月 28 日召開「桃園縣道路挖掘管理自治條例修訂草案」會議中提出討論。

北健有線電視及中華電信：

縣府提報 101 年度計畫養護道路共 19 條，要於期程內完成人手孔全數下地，確實窒礙難行。

本會報回覆：今年九月本府已發函通知各管線單位 101 年度道路歲修路段資訊。針對前開歲修工程本府仍會如期辦理。有關本案各項工程界面整合事宜，惠請工務局工程科協調。

另為持續推動行政院道路平整方案，仍請配合人手孔全面下地。有關降埋後人手孔是否因維修再提昇乙節，本府將研議相關辦法以符使用需求。

自來水北區工程處：

本處辦理板新大漢溪水源南調送水管(七)工程，因期程延長未能於原核准施工日期前完工，建請縣府核准施工期程至 102 年 10 月。

本會報回覆：惠請自來水北區工程處依據本府管線挖掘自治條例提出申請。該案如須報本縣道安會報核准或核備者，於申請挖掘

許可時應檢附交通維持計畫書等相關資料。

平鎮市公所：民眾反映平鎮市中豐路南勢 2 段水溝易淤積淹水，經查為纜線附掛側溝所致，希望管線單位配合遷入寬頻。

本會報回覆：平鎮市中豐路南勢 2 段水溝淤積問題，請平鎮市公所邀集管線單位辦理現勘確認權責。如纜線佈設行經寬頻管道者，請管線單位協助遷入寬頻。

南桃園有線電視：楊梅市公所發函於 102 年起將清查全市各下水道纜線附掛情形，若纜線佈設行經寬頻管道者應遷入寬頻，不予附掛於邊溝，針對前開配合事項本公司確有辦理時限上之困難。

本會報回覆：有關本案是否請南桃園有線電視公司研提遷移計畫予楊梅市公所。

台電公司：除十字路口、丁字路口、配電設備引出第一個孔蓋、變電所 200m 以內及特殊地區等孔蓋無法配合道路歲修降埋外，其餘本公司全數配合縣府下地。

本會回覆：行政院路平政策持續宣導各市縣府及鄉鎮市公所，辦理道路銑刨或新鋪工程，應落實路面銑鋪施工流程圖機制施工。如人手孔不全數降埋無法確實達到路面平整，仍請台電公司配合本府降埋。

柒、臨時動議：無

捌、散會(12 時 00 分)

附表一 101年12月管線稽查不合格案件一覽表

編號	轄區	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積(m ²)	督導結果	查核日期	管挖系統案號
1012101	八德公所	自辦修復	和平路704巷25號至和平路692巷2弄口	中華電信	4.8	未刨除加封	101.12.6	-
1012102	八德公所	自辦修復	公園路至大明街交叉口下方20公尺	自來水	1.6	未刨除加封	101.12.6	-
1012103	八德公所	自辦修復	東勇北街至東勇街489巷交叉口	自來水	8	未刨除加封	101.12.3	-
1012104	八德公所	自辦修復	廣隆街110巷至福國街交叉口	自來水	1.6	未刨除加封	101.12.3	-
1012105	工務局	工務局代辦	觀音鄉大湖路一段278號	自來水	12.5	標線不符	101.12.13	10107715
1012106	工務局	工務局代辦	桃園市龍壽街275號前	自來水	12	標線不符	101.12.13	10107922
1012107	工務局	工務局代辦	八德市新興路10號至90號間	中華電信	12.6	施工孔蓋下陷	101.12.13	10107805
1012108	工務局	工務局代辦	楊梅市民安路桃111 2K+850處	自來水	9.6	標線不符	101.12.14	10108103
1011209	工務局	工務局代辦	楊梅市民富路三段民隆路口	中華電信	1.4	假修復欠佳	101.12.14	10108229

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	案號	鄉道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	申請掛件 日期	繳費期限	工程類型
1	10107285	縣道 110	蘆竹鄉	大竹路 268 號~370 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
2	10107524	桃 15	蘆竹鄉	富國路 2 段 799 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
3	10107529	縣道 105	龜山鄉	復興一路 58 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
4	10107531	縣 110 甲	大園鄉	中正東路三段 308 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
5	10107532	桃 3	蘆竹鄉	南山路 1 段 60 號、184 號、 252 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
6	10107566	桃 8	龜山鄉	大同路 247-1 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	孔蓋昇降
7	10107637	桃 43	中壢市	月眉路 1 段 51 號前	中華電信公司北區分公司桃園 電信營運處(中壢)	101 年 10 月 31 日	101 年 11 月 28 日	新設
8	10107752	桃 110	蘆竹鄉	新生路 428 號	台灣自來水股份有限公司第二 區管理處桃園服務所	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	新設
9	10107858	桃 110	蘆竹鄉	新生路 242 號斜對面	台灣自來水股份有限公司第二 區管理處桃園服務所	101 年 11 月 19 日	101 年 12 月 4 日	新設

10	10107488	縣道114	八德市	長興路470號對面	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	101年11月12日	101年11月28日	新設
11	10107493	桃51	八德市	廣興路459號	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	101年11月12日	101年11月28日	新設
12	10107569	縣道113	龍潭鄉	中豐路230號旁空地	台灣自來水股份有限公司第二區管理處大溪營運所	101年11月12日	101年11月28日	新設
13	10107732	桃46	八德市	和平路431號	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	101年11月12日	101年11月28日	新設
14	10107340	桃3	蘆竹鄉	蘆竹鄉南山路2段37號邊	台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所	101年11月19日	101年12月4日	新設

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	案號	縣道別	鄉鎮市	地點	管線單位 (申請人)	核准挖掘日期		報竣
						起	迄	期限
1	10107993	鄉道桃 65線	龍潭鄉	富華街三林段25-2號旁	中華電信桃園(中壢)營運處	101年11月 13日	101年11 月13日	101年11 月20日
2	10107750	縣道 113線	中壢市	新生路二段421號對面	中華電信桃園(中壢)營運處	101年11月 3日	101年11 月3日	101年11 月10日
3	10107989	鄉道桃 53-1線	中壢市	文中路二段302號前	中華電信桃園(中壢)營運處	101年11月 13日	101年11 月13日	101年11 月20日
4	10107991	鄉道桃 45線	中壢市	民權路三段989巷口	中華電信桃園(中壢)營運處	101年11月 13日	101年11 月13日	101年11 月20日
5	10105257	鄉道桃 11線	桃園市	成功路三段165號一帶	中華電信桃園區營運處	101年11月 26日	101年11 月29日	101年12 月6日
6	10105589	鄉道桃 53線	桃園市	桃53號(線)道路1公里+575公尺至1公里+610公尺	中華電信桃園區營運處	101年11月 26日	101年11 月29日	101年12 月6日
7	10105612	鄉道桃 46線	八德市	桃46號(線)道路5公里+25公尺至5公里+120公尺	中華電信桃園區營運處	101年11月 26日	101年11 月29日	101年12 月6日
8	10106354	鄉道桃 46線	八德市	桃46號(線)道路1公里+425公尺至1公里+530公尺	中華電信桃園區營運處	101年11月 26日	101年11 月29日	101年12 月6日
9	10107763	鄉道桃 46線	八德市	桃46號(線)道路3公里+562公尺至4公里+340公尺	中華電信桃園區營運處	101年11月 4日	101年11 月5日	101年11 月12日

10	10107842	鄉道桃 51 線	八德市	桃 51 號(線)道路 2 公里+153 公尺至 2 公里+895 公尺	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 9 日	101 年 11 月 10 日	101 年 11 月 17 日
11	10107953	鄉道桃 46 線	八德市	桃 46 號(線)道路 3 公里+682 公尺至 4 公里+177 公尺	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 12 日	101 年 11 月 13 日	101 年 11 月 20 日
12	10108053	鄉道桃 53 線	八德市	桃 53 號(線)道路 5 公里+570 公尺至 6 公里+23 公尺	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 16 日	101 年 11 月 18 日	101 年 11 月 25 日
13	10108105	縣 114 線	八德市	興豐路 675 號至 645 號旁	中華電信桃園區營運處	101.11.16	101.11.18	101.11.25
14	10106218	縣道 112 線	大溪鎮	仁和路一段 253 號至二段 38 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 28 日	101 年 11 月 30 日	101 年 12 月 7 日
15	10106541	縣道 112 線	大溪鎮	仁和路二段 103-123 號	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 28 日	101 年 11 月 30 日	101 年 12 月 7 日
16	10106543	縣道 112 線	大溪鎮	仁和路一段	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 28 日	101 年 11 月 30 日	101 年 12 月 7 日
17	10107761	縣道 112 線	大溪鎮	仁和路二段 430 號對面	中華電信桃園區營運處	101 年 11 月 4 日	101 年 11 月 5 日	101 年 11 月 12 日
18	10107715	鄉道桃 97 線	觀音鄉	大湖路一段 278 號	台灣自來水公司第二區管理處 中壢服務所	101 年 11 月 1 日	101 年 11 月 2 日	101 年 11 月 9 日
19	10107716	鄉道桃 78 線	平鎮市	延平路二段與育英路口	台灣自來水公司第二區管理處 中壢服務所	101 年 11 月 2 日	101 年 11 月 3 日	101 年 11 月 10 日
20	10107717	縣道 112 線	中壢市	中正路四段與月眉路口	台灣自來水公司第二區管理處 中壢服務所	101 年 11 月 3 日	101 年 11 月 4 日	101 年 11 月 11 日

21	10107852	縣道 113 線	中壢市	新生路與環北路口	台灣自來水公司第二區管理處 中壢服務所	101 年 11 月 9 日	101 年 11 月 10 日	101 年 11 月 17 日
22	10107820	鄉道桃 11 線	龜山鄉	頂湖路 6 號	台灣自來水公司第二區管理處 龜山服務所	101 年 11 月 6 日	101 年 11 月 7 日	101 年 11 月 14 日
23	10107955	鄉道桃 7 線	龜山鄉	振興路 1366 號	台灣自來水公司第二區管理處 龜山服務所	101 年 11 月 10 日	101 年 11 月 10 日	101 年 11 月 17 日
24	10107972	鄉道桃 8 線	龜山鄉	大同路與自強東路路口	台灣自來水股份有限公司第二 區管理處(工務課)	101 年 11 月 14 日	101 年 11 月 14 日	101 年 11 月 21 日
25	10108056	鄉道桃 92 線	觀音鄉	保生村	台灣自來水股份有限公司第二 區管理處大園服務所	101 年 11 月 18 日	101 年 11 月 18 日	101 年 11 月 25 日
26	10108050	鄉道桃 2-1 線	蘆竹鄉	赤塗路 473 號前	臺灣自來水公司第二區管理處 桃園服務所	101 年 11 月 16 日	101 年 11 月 17 日	101 年 11 月 24 日
27	10107922	鄉道桃 51 線	桃園市	龍壽街 275 號前	臺灣自來水公司第二區管理處 桃園服務所	101 年 11 月 11 日	101 年 11 月 12 日	101 年 11 月 19 日
28	10108097	桃 51 線	八德市	永豐路 411 號前	自來水第二區管理處桃園服務 所	101.11.17	101.11.18	101.11.25
29	10108106	桃 11 線	桃園市	成功路三段 219 巷口	自來水第二區管理處桃園服務 所	101.11.16	101.11.18	101.11.25
30	10106736	鄉道桃 78 線	平鎮市	育英路(新興路 28 巷~陽明醫院 間)	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101 年 11 月 26 日	101 年 11 月 29 日	101 年 12 月 6 日
31	10107037	縣道 115 線	新屋鄉	中華南路一段 269 號及中華南路 二段 3 號前	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101 年 11 月 21 日	101 年 11 月 24 日	101 年 12 月 1 日

32	10107038	縣道 115 線	新屋鄉	中華路一段 62 號前	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101 年 11 月 21 日	101 年 11 月 24 日	101 年 12 月 1 日
33	10107039	縣道 113 線	中壢市	領航北路二段公園路二段口	台灣電力股份有限公司桃園區 營業處	101 年 11 月 21 日	101 年 11 月 24 日	101 年 12 月 1 日
34	10107819	鄉道桃 73 線	楊梅市	中興路 184 號與 188 號前	欣桃天然氣股份有限公司	101 年 11 月 6 日	101 年 11 月 7 日	101 年 11 月 14 日
35	10108122	縣道 115 線	楊梅市	楊新路 78 號前	欣桃天然氣股份有限公司	101 年 11 月 20 日	101 年 11 月 20 日	101 年 11 月 27 日

附表四 道路通報 101 年度 12 月份查核情形

項次	錄案編號	案件來源	施工地點	稽查結果	權責單位	本府傳真通知日期	傳真時間	權責單位處理完成回傳日期
1	10111201	縣政信箱	楊梅市桃 102 電研路 88 號中華電信孔蓋不平	孔蓋不平	中華電信桃園營運處第二客網	11 月 9 日	1100	
2	10111173	自巡	楊梅市高榮國小往新屋方向中華電信孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	中華電信桃園營運處第二客網	11 月 7 日	1630	
3	10111324	1999	中壢市新生路 425 號往環北路方向中華電信孔蓋旁大裂縫	孔蓋旁凹陷	中華電信桃園營運處第二客網	11 月 16 日	1620	
4	10111387	自巡	中壢市中園路 110 甲(5k+700)中園路橋紅綠燈下中華電信孔蓋	孔蓋旁瀝青剝離	中華電信桃園營運處第二客網	11 月 18 日	1655	
5	10111207	民眾	中壢市吉林路文化派出所至北園路中間	坑洞	中壢工業區	12 月 21 日	1415	
6	10111190	自巡	中壢市領航北路二段與民權路四段交叉口島頭遵行方向傾斜	島頭遵行方向傾斜	交通局交通工程科	11 月 8 日	1630	
7	10111208	自巡	桃園市國際路二段與永安路交叉口交通號誌孔蓋	孔蓋下陷	交通局交通工程科	11 月 9 日	1430	
8	10111223	自巡	中壢市中園路高速工公路引道前方形手孔(交字)凹陷低於路面 3 公分	孔蓋凹陷	交通局交通工程科	11 月 9 日	1740	
9	10111342	自巡	龜山鄉萬壽路 891 號	交通號誌不亮	交通局交通工程科	11 月 18 日	1215	

10	10111345	自巡	桃 10 龜山鄉大同路與自強路口	行人號燈不亮	交通局交通工程科	11 月 18 日	1215	
11	10111276	自巡	大溪鎮仁和路一段 245 號前制水閘旁水泥破裂	制水閘旁加固材破損	自來水公司第二區 管理處大溪營運所	11 月 13 日	1710	
12	10111241	自巡	楊梅桃 111 民安路(2k+850)	路基掏空	自來水公司第二區 管理處工務課	11 月 12 日	1355	
13	10111344	自巡	桃 10 龜山鄉大同路與自強路口制水閘孔蓋未放入	孔蓋未調降	自來水公司第二區 管理處工務課	11 月 18 日	1525	
14	10111002	1999	觀音鄉上大村大湖路一段大約 290 號	馬路滲水	自來水公司第二區 管理處中壢服務 所	11 月 1 日	900	
15	10111116	自巡	平鎮市平東路一段 161 號九豪集團附近 制水 閘	孔蓋下陷	自來水公司第二區 管理處中壢服務	11 月 5 日	1540	
16	10111102	自巡	大園鄉中正東路三段(4K+400)右	孔蓋旁破裂	陸軍第 73 資電群	11 月 5 日	1300	
17	10111103	自巡	蘆竹鄉山林路一段 8 號(4K+600)左側	孔蓋旁凹陷	陸軍第 73 資電群	11 月 5 日	1300	

附表五 101 年 11 月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)			自行巡查 比例(%) A/B	上月案件總 數	上月 比例	坑洞在 4 小時內修復完成執行		
	機關轉知	養護單位自 行巡查修補 (A)	總件數 (B)				4 小時內修 復件數(C)	執行比例 (%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	3	72	75	96%	80	98%	75	100%	99%
楊梅市公所	0	212	212	100%	230	100%	212	100%	100%
龍潭鄉公所	8	201	209	96%	178	99%	209	100%	100%
大園鄉公所	4	45	49	92%	42	95%	45	92%	100%
大溪鎮公所	10	48	58	83%	73	95%	53	91%	100%
八德市公所	4	87	91	96%	116	96%	87	96%	95%
觀音鄉公所	3	76	79	96%	78	96%	79	100%	100%
平鎮市公所	6	102	108	94%	102	97%	106	98%	96%
蘆竹鄉公所	2	50	52	96%	25	88%	52	100%	100%
桃園市公所	14	213	227	94%	226	91%	227	100%	100%
復興鄉公所	0	8	8	100%	0	-	8	100%	-
中壢市公所	23	453	476	95%	540	96%	476	100%	100%
龜山鄉公所	19	72	91	79%	92	88%	91	100%	100%
工務局	109	1231	1340	92%	394	78%	1211	90%	92%
本月合計	205	2870	3075	93%			2931	95%	

附表六 101 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設長度	人手孔原數量(座)	預計人手孔降埋數量(座)	實際人手孔降埋數量(座)	備註
蘆竹鄉公所	蘆竹鄉	富宏街	2月至3月	1420	25	9	9	已完工
龜山鄉公所	龜山鄉	文化七路	6/1-7/31	1020	124	90	81	已完工
	龜山鄉	大湖路	8/1-9/30	737	36	18	13	已完工
	龜山鄉	優美街全線及各巷弄柏油加封工程	4/1-5/30	860	26	13	20	已完工
龍潭鄉公所	龍潭鄉	新龍路	12月	800	25	25	25	已完工
	龍潭鄉	北龍路	11月	300	16	16	16	已完工
	龍潭鄉	神龍路	8月	600	25	15	15	已完工
龍潭鄉公所	龍潭鄉	工二路	7月	500	22	12	12	已完工
平鎮市公所	平鎮市	復旦路3段150巷	6/1-7/31	600	5	2		已完工

	平鎮市	德育路(鐵路-延平路一段)	6/1-7/31	300	20	7		已完工
	平鎮市	興埔路(金陵路-中豐路)	6/1-7/31	960	17	6		已完工
	平鎮市	三興路	6/1-8/31	1000	24	8		已完工
	平鎮市	洪圳路前段	1/1-3/31	300	8	3		已完工
	平鎮市	湧光路後段	6/1-8/31	600	10	3		已完工
	平鎮市	自由街	6/1-8/31	600	29	9		已完工
大溪鎮公所	大溪鎮	仁德南街	8月~12月	295	5	5	0	已完工
	大溪鎮	仁德六街	8月~12月	177	6	6	0	已完工
	大溪鎮	仁德二街	8月~12月	200	8	8	0	已完工
	大溪鎮	瑞興里19鄰道路	8月~12月	290	0	0	0	已完工
八德市公所	八德市	八德市義勇街至大智路道路改善工程	100年10月至 101年3月	639	152	152	96	已完工
觀音鄉公所	觀音鄉	成功路一段北上車道	8-9月	1776	35	12	12	已完工

新屋鄉公所	新屋鄉	中興北路(OK+300)	3月	300	9	7		已完工
中壢市公所	中壢市	中和路(中新地下道-延平路)	7-11月	617	38	37		已完工
	中壢市	復興路(中和路-中山路)	7-11月	289	16	16		已完工
	中壢市	建國路(中和路-中央路)	7-11月	370	29	27		已完工
	中壢市	康樂路(延平路-中正路)	7-11月	292	19	19		已完工
桃園市公所	桃園市	經國路(春日路至莊敬路)	7月	2100	269	269	269	已完工
楊梅市公所	楊梅市	中山路125巷	100.12至 101.02	240	0	0		已完工
	楊梅市	富豐北路	100.10.12至 101.1.10	180				已完工
	楊梅市	成功路	101.07.01至 101.09.30	375				
	楊梅市	高新街	101.07.01至 101.09.30	680				
楊梅市公所	楊梅市	福德街100巷	101.07.01至 101.08.31	101				

	楊梅市	日新街	10107.01 至 101.08.31	202				
	楊梅市	民族路五段 551 巷 85 弄	10107.01 至 101.08.31	130				
	楊梅市	中華街	101.08.01 至 101.09.30	360				
工務局	中壢市	中園路(內壢交流道至台 1 線) 110 甲 6K+650~8K+515						
工務局	桃園市	永安路(大興西路至三民路 3 段) 縣道 110 約 1.8 公里						
工務局	楊梅市	民安路 (桃 111 1K+982~3K+250)						
工務局	八德市	福國街、建國路(廣福路至興豐路) (桃 53 6K+321~9K+330)						
工務局	新屋鄉	桃 100 0K+000~3K+000						
工務局	龍潭鄉	中豐路(山福路至大昌路) (縣道 113 23K+900~26K+300)						
工務局	龜山鄉	振興路(振興路 386 巷至西勢湖路) (桃 7 4K+000~6K+173)						
工務局	蘆竹鄉	龍安街 1~2 段(文中路至新興街) 桃 49 2K+200~5K+000						

工務局	大園鄉	中山南路 1 段 縣道 113 5K+500~7K+000						
工務局	平鎮市 龍潭鄉	金陵路 6~7 段；成功路。 桃 75 0K+000~4K+100						
工務局	觀音鄉	桃 34 0K+364~1K+500						
工務局	大溪鎮	慈康路(康莊路至復興路 1 段) 桃 59 0K+000~3K+029						
工務局	復興鄉	桃 115 0K+000~2K+000						
工務局	楊梅市	楊新路 3 段 縣道 115 12K+000~14K+000						
工務局	八德市	建國路(介壽路至福國街) 桃 46 3K+531~4K+572						
工務局	新屋鄉	三民路 桃 89 7K+900~8K+961						
工務局	楊梅市	民有路一段 桃 106 8K+000~9K+400 10K+500~12K+331						
工務局	桃園市	莊敬路(春日路至敬三街口) 桃 18 0K+000~1K+600						

工務局	龍潭鄉	大順路 桃 66 0K+000~1K+180						