

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

## 桃園縣政府 函

33001  
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號  
承辦人：康登惠  
電話：03-3322101轉6760  
傳真：03-3329683  
電子信箱：098391@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年7月1日

發文字號：府工土字第1020161727號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府102年6月20日召開102年6月路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄1份，請查照。

正本：桃園縣建築師公會、桃園市公所、八德市公所、龜山鄉公所、蘆竹鄉公所、中壢市公所、平鎮市公所、楊梅市公所、大園鄉公所、觀音鄉公所、新屋鄉公所、龍潭鄉公所、大溪鎮公所、復興鄉公所、台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處處長室、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、國防部陸軍第六軍團73資電群、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、交通部高速鐵路工程局捷運工程處中壢工務所、本府水務局、本府交通局

副本：桃園縣政府警察局、本府工商發展局、本府工務局(局長室)、本府工務局周技正彥士、本府工務局工程科(均含附件)

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定授權業務主管執行

## 桃園縣政府路平專案推動暨管線協調會報會議紀錄

壹、會議名稱：102年6月份路平專案推動暨管線協調會報

貳、會議時間：102年6月20日(星期四)上午10時0分

參、會議地點：本府601會議室

肆、主席：黃技正全成代

伍、出席單位：詳如簽到表

陸、會議結論：

### 一、管線協調業務

道路管理機關於管線挖掘統一施工期程以外受理各單位用戶聯接管線申挖案，為避免道路挖掘頻繁及落實道路挖掘管理，本府訂定年度道路管線挖掘統一施工期程為每年3、4、8、9、10月。惟考量限制民眾自來水、電力、電信、瓦斯、有線電視、污水等申請，影響民生需求甚鉅，各道路管理機關於管線挖掘統一施工期程以外受理各單位用戶聯接管線申挖，得於禁挖期間內之102年6月20日至102年7月5日，核准道路挖掘事宜。另依據本縣道路挖掘管理自治條例第13條規定，道路新築或拓寬完成後三年內或翻修加封改善完成後一年內，不得申請道路挖掘，若申挖路段涉及各道路管理機關102年度歲修道路案件者，請申挖單位儘速提出申請。(依本府工務局102年6月6日桃工土字第1020037656號函，諒達)

### 二、道路挖掘管理業務

- (一) 102年5月各路權單位受理道路挖掘總件數為536件；核准挖掘總件數為447件，核准挖掘總面積約13,976.58平方公尺，各路權單位針對102年5月份核准案件數抽查270件，抽查總面積

為 6,931.13 平方公尺，抽查比例為 60.4%，抽查面積比例為 49.5%，其中合格件數為 232 件，不合格件數為 0 件，未施工為 38 件。相關資料請參閱附件。(詳附表一)

(二) 102 年 5 月本府受理申請挖掘案件檢討：

1. 102 年 5 月各路權單位受理道路挖掘總件數為 141 件，逾期未繳費件數計 8 件，台灣電力公司 1 件，自來水公司 7 件，請於 102 年 6 月 30 日前儘速辦理繳費。旨揭案件尚未施工請儘速辦理銷案相關事宜。(詳附表二)
2. 逾期未申報竣工計 0 件。(詳附表三)

◎會議裁示：

請管線單位於會後將已繳費相關資料傳送本府辦理後續結案相關事宜。

三、道路通報查核檢討

(一) 道路通報 102 年度 5 月份查核情形：

102 年 5 月份路平專案受理件數共計 2543 件，迄今未修復案件共計 24 件(詳附表四)。

◎會議裁示：

未修復案件請各單位儘速改善完成回覆本府辦理情形，以維護道路通行安全。

- (二) 依據公共工程委員會路平方案推動之道路自行巡查修復執行情形，本縣各養護單位道路自行巡查修復執行情形，詳附表五所示，各單位自行巡查情形平均比例為 96%，與上月平均比例 94% 略升，坑洞在 4 小時內修復完成情形平均比例為 100%，較上月平均比例 99% 略升，請各路權單位持續保持以維本縣辦理公共工

程委員會路平方案推動執行績效。

(三)102 年度各轄道路養護工程調查

各路權單位 102 年度各轄道路養護工程(詳附表五)。如非屬必(如防災設施孔蓋、連接幹線管道及配線管道之人手孔蓋等)孔蓋一律全面下地，另配合以水平切割法下地至少 20 公分。

◎會議裁示：

1. 有關 102 年度計畫養護路段，未提報之路權單位請儘速提報本府，有更新者亦同。
2. 各管線單位倘有於計畫性養護路段挖掘之案件，請儘速向各路權單位提出申請，避免發生刨鋪後無法申挖之情形。
3. 各單位會後請務必將本會議相關訊息傳達予各管業務承辦人員及主管。
4. 中壢市中園路(110 甲)6K+650~8K+515 中華路~吉林路計畫性改善工程預定 7 月 1 日開工，本府工務局已於 4 月份通知並已由業務單位(土木科)召開協調會，請各管線單位務必依協調期程，於 6 月底前完成孔蓋降埋。

柒、提案討論：

提案內容：

提案 1:有關自來水公司北區施工處於八德市廣興路道路挖掘 1 案。

決議：上揭工程因施工迄今民眾抱怨不斷，為降低民怨請自來水公司北區施工處儘速完成施工，並於下月會議專案報告，本府專案列管至申報竣工為止。

捌、臨時動議：

自來水公司提案討論：有關人手孔開啟是否需繳費。

會議裁示：有關人手孔開啟若屬加固材修復無需繳費，倘涉及挖掘道路時需繳納道路管理費及代辦道路修復費。

玖、散會

附表一

編號	路權單位	修復方式	督導地點	管線單位	申挖面積 (m <sup>2</sup> )	督導結果	查核日期	管挖系統 案號
			(本月無不合格案件)					

102 年度 5 月份核准申挖案件稽核成果分析

月份	抽查數	抽查比例 %	抽查面積 比例 %	合格數	不合格數	其他數	不合格率 %	不合格案件分析	
								管線單位 不合格數	路權單位 不合格數
102 年 06 月	270	60.4	49.5	232	0	38	0	0	0
102 年 05 月	354	45.3	48.3	305	0	49	0	0	0

附表二 縣、鄉道未繳費案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地 點	管 線 單 位 (申 請 人)	申請掛件 日期	繳費 期限	工程目的
1	10211068	鄉道桃 93 線	新屋鄉	新屋鄉東興路 1 段 178 號斜對面工地	臺灣自來水公司第二區 管理處楊梅服務所	102 年 5 月 10 日	102 年 5 月 24 日	新設
2	10211075	縣道 113 甲線	平鎮市	平鎮市金陵路 2 段 355 號邊等	台灣自來水公司第二區 管理處中壢服務所	102 年 5 月 7 日	102 年 5 月 21 日	新設
3	10211121	鄉道桃 45 線	中壢市	桃 45 號(線)道路 8 公里+700 公尺至 8 公里+700 公尺	台灣自來水公司第二區 管理處中壢服務所	102 年 5 月 7 日	102 年 5 月 21 日	新設
4	10211172	縣道 114 線	新屋鄉	新屋鄉中山東路一 巷巷口至三民路口	臺灣自來水公司第二區 管理處楊梅服務所	102 年 5 月 10 日	102 年 5 月 24 日	新設
5	10211173	縣道 115 線	新屋鄉	新屋鄉中華路與三 民路口	臺灣自來水公司第二區 管理處楊梅服務所	102 年 5 月 10 日	102 年 5 月 24 日	新設
6	10211190	縣道 112 線	大溪鎮	大溪鎮仁和路一段 335 號(仁愛加油站) 對面	台灣自來水股份有限公 司第二區管理處大溪營 運所	102 年 5 月 7 日	102 年 5 月 21 日	新設
7	10211218	鄉道桃 84 線	新屋鄉	新屋鄉新華路一段 295 號前	台灣電力股份有限公司 桃園區營業處	102 年 5 月 2 日	102 年 5 月 16 日	新設
8	10211319	縣道 112 線	大溪鎮	大溪鎮仁和路二段 252 號	台灣自來水股份有限公 司第二區管理處大溪營 6 運所	102 年 5 月 7 日	102 年 5 月 21 日	遷移

附表三 縣、鄉道逾期未報竣案件

項次	系統案號	縣鄉道	鄉鎮市	地點	管線單位(申請人)	核准挖掘日期		報竣期限
						起	迄	
(本月無逾期未報竣案件)								

附表四 102 年 5 月份路平專案受理案件管制表(未完成案件)，依權責單位排序。

項次	錄案編號	案件來源	施工地點	稽查結果	權責單位	本府通知日期	傳真時間	權責單位處理完成回傳日期
1	102050363	民眾	楊梅市高上路 75 號前 中華電信孔蓋加固材破損	孔蓋加固材破損	中華電信桃園營運處 第二客網	5 月 15 日	1115	
2	102050452	民眾	平鎮市族路雙連一段 53 號中華電信	孔蓋異音	中華電信桃園營運處 第二客網	5 月 20 日	1010	
3	102050495	自巡	平鎮市民族路雙連一傳 段 55 號前中華電信孔 蓋加固材破損孔蓋異音	孔蓋旁加固材 破損	中華電信桃園營運處 第二客網	5 月 21 日	1525	
4	102050024	縣容查報	楊梅市環東路上與中山 北路交界口，路面凹凸 不平，坑多很多，稱反 應多次，要求權責單位 盡速處理。	坑洞	公路總局中壢工務段	5 月 2 日	0845	
5	102050156	縣政信箱	台 66 快速道路在國 1 平鎮系統交流道以西路 面不平	路面不平	公路總局西部濱海公 路北區臨時工程處第 一工務段	5 月 7 日	1625	

6	102050475	民眾	龍潭鄉中興路沿線施工修復欠佳路面不平	路面不平	公路總局復興工務段	5月20日	1455	
7	102050492	民眾	崎頂到大溪大斜坡往下的地方有坑洞	坑洞	公路總局復興工務段	5月21日	1410	
8	102050053	1999	中壢市領航南路二、三段機車道上汙水孔蓋破損	汙水孔蓋破損	水務局衛生工程科	5月2日	1605	
9	102050146	自巡	龍潭鄉中豐路上林段與龍新路口台電方形孔蓋鬆動異音	孔蓋鬆動	台電桃園區營業處線路段	5月7日	1135	
10	102050296	廠商自巡	蘆竹鄉文中路一段2k910	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	5月13日	1630	
11	102050343	縣容查報	蘆竹鄉龍壽街一段233號台電孔蓋冒水	孔蓋冒水	台電桃園區營業處線路段	5月14日		
12	102050365	民眾	桃園市國際路二段231號台電手孔掏空	孔蓋旁掏空	台電桃園區營業處線路段	5月15日	1155	
13	102050527	縣容查報	台電手孔位於大溪鎮介壽路439號前,車輛壓過聲響擾民	孔蓋異音	台電桃園區營業處線路段	5月22日	1200	

14	102050539	民眾	蘆竹鄉大竹路與上竹五街往桃園方向臺台電方孔鬆動	孔蓋鬆動	台電桃園區營業處線路段	5月22日	1555	
15	102050540	民眾	蘆竹鄉上竹五街128號台電孔蓋高凸	孔蓋高凸	台電桃園區營業處線路段	5月22日	1555	
16	102050683		桃園市桃鶯路79號台電孔蓋加固材破損	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	5月28日	1120	
17	102050719		桃園市龍壽街62號台電孔蓋異音	孔蓋異音	台電桃園區營業處線路段	5月29日	1430	
18	102050720		中壢市中正路1433號台電方孔周邊損壞	孔蓋旁加固材破損	台電桃園區營業處線路段	5月29日	1525	
19	102050230	民眾	平鎮工業區管理中心附近工業一路有坑洞	坑洞	平鎮工業區	5月10日	1445	
20	102050367-2	自巡	八德市廣福路956號自來水孔蓋下陷	孔蓋下陷	自來水公司第二區管理處桃園服務所	5月15日	1430	
21	102050684	民眾	蘆竹鄉山林路段131號軍方圓型孔蓋老舊凹陷	孔蓋凹陷	陸軍第73資電群	5月28日	1155	

附表五 102年05月份道路巡查修復統計表

養護單位	修補資訊來源(件)				自行巡查比例(%) A/B	上月案件總數	上月比例	坑洞在4小時內修復完成執行		
	民眾通報	機關轉知	養護單位自行巡查修補(A)	總件數(B)				4小時內修復件數(C)	執行比例(%) C/B	上月比例
新屋鄉公所	2	0	87	89	98%	87	95%	89	100%	99%
楊梅市公所	0	6	271	277	98%	244	98%	277	100%	100%
龍潭鄉公所	0	3	138	141	98%	166	99%	141	100%	100%
大園鄉公所	0	3	55	58	95%	53	94%	58	100%	100%
大溪鎮公所	2	2	83	87	95%	85	95%	87	100%	100%
八德市公所	0	18	130	148	88%	156	91%	148	100%	100%
觀音鄉公所	2	3	65	70	93%	79	96%	70	100%	100%
平鎮市公所	10	0	139	149	93%	172	96%	147	99%	98%
蘆竹鄉公所	2	2	67	71	94%	80	96%	71	100%	100%
桃園市公所	0	34	265	299	89%	287	86%	299	100%	100%
復興鄉公所	0	0	10	10	100%	0	-	10	100%	-
中壢市公所	0	33	324	357	91%	355	85%	357	100%	100%
龜山鄉公所	0	9	95	104	91%	126	84%	104	100%	100%
工務局	50	4	2437	2491	98%	2350	95%	2491	100%	98%
本月合計	68	117	4166	4351	96%	4240	94%	4349	100%	99%

附表六 102 年度各鄉鎮市道路養護工程調查表

路權單位	鄉鎮市	位址	施工期程	鋪設 長度 (m)	人手孔原 數量(座)	預計人手孔 降埋數量 (座)	實際人手 孔降埋數 量(座)	備註
八德市	八德市	大興路刨鋪工程	7 月至 11 月	1500	45	10		
	八德市	榮興路刨鋪工程	7 月至 11 月	1500	54	15		
	八德市	東泰街刨鋪工程	7 月至 11 月	500	10	3		
	八德市	興豐路 2350 巷刨鋪工程	7 月至 11 月	500	3	1		
大溪公所	大溪鎮	埔頂路 (仁和街至公園路)	6 月至 12 月	720	0	0		
	大溪鎮	埔頂路 (仁和街至仁和七街)	6 月至 12 月	380	0	0		
龜山公所	龜山鄉	文明路、文德路、文德二路(含巷道)及文光街等樂善村道路改善工程						
	龜山鄉	文二一街、文化三路 564 巷及 620 巷、興華五街及文化五路等路面改善工程						
	龜山鄉	文興路、復興三路、復興二路等各巷弄路面改善工程						
	龜山鄉	新興街、大湖一路及大崗村各巷弄路面改善工程						

	龜山鄉	自強南路路面改善工程						
	龜山鄉	興華一、二、三街、文七二街、文七三街、 文七五街等路面改善工程						
	龜山鄉	新嶺村道路改善工程						
蘆竹公所	蘆竹鄉	長興路一段(六福路至長安路口)	6月至8月	1000	44	15		
中壢公所	中壢市	華勳街	1月至4月	1195	47	45	45	
	中壢市	龍東路(中山東路四段-華勳街)	1月至4月	925	97	97	9	
桃園公所	桃園市	中正路		2400	446			
	桃園市	大興西路		2700	693			
龍潭鄉	龍潭鄉	北龍路東龍路口至北龍路聖亭路口	10月至12 月	600	30	30		
	龍潭鄉	新龍路金龍路口至新龍路中豐路上林段路口	10月至12 月	1000	18	18		
工務局	楊梅市	民有路(桃106)9K+400~10K+500	6月至9月	1268				
	桃園市	莊敬路(桃18)0K+000~1K+950 富國路~經國路	6月至9月	1950				
	中壢市	中園路(110甲)6K+650~8K+515 中華路~吉林路	6月至9月	1865				

平鎮市	中豐路(113) 17K+150~23K+900 延平路~山福路	6月至9月	5400				
大園鄉	領航北路1-3段(高鐵南路2段~中山南路) 高鐵北路2段(大勇街~領航北路) 高鐵南路1段(老街溪橋~青埔路) 領航北路4段(中山南路~高鐵北路2段)	6月至9月					
桃園市	龍壽街(桃51) 0K+000~2K+000 龍安街~中山路	6月至9月	2000				
大溪鎮	仁和路(112) 26K+200~27K+600 洪圳路~永昌路	6月至9月	1400				
中壢市	新生路2段(113丙) 3K+000~4K+500 新生路3段 255巷~永清街	6月至9月	1500				
平鎮市	金陵路4~5段(113甲) 3K+200~5K+500 3段 266巷~5、6段交界處	6月至9月	2300				
龍潭鄉	中原路1-2段(桃69) 0K+000~3K+600 中豐路~福源路	6月至9月	3600				
龍潭鄉	福源路(桃21) 0K+000~1K+200 中原路~縣界	6月至9月	1200				
楊梅市	楊湖路(桃13) 4K+000~9K+500 長安路~中山路	6月至9月	5500				
蘆竹鄉	南山路(桃3) 4K+800~6K+500 長興路~長安路	6月至9月	1700				
楊梅市	民豐路(桃111) 0K+000~1K+982 楊新路~民富路	6月至9月	1982				
桃園市 八德市	介新街、建新街 0K+000~2K+286 東勇街(桃55)(介壽路~和平路)	6月至9月	2286				

桃園市 八德市	大仁路(0K+000~3K+000) 和平路(桃57)(桃鶯路~興豐路)	6月至9月	3000				
大園鄉	桃260K+564~3K+700	6月至9月	2264				
八德市	長興路(114)(27K+000~29K+200 建德路~崁頂路)	6月至9月	2200				
龍潭鄉	福龍路(113甲)8K+000~9K+500 福龍路2段359巷~大昌路	6月至9月	1500				
龜山鄉 桃園市	西勢湖路、頂湖路、環山道路、成功路(桃 11)0K+000~3K+400 振興路~忠義路9K+000 ~11K+500 環保公園~成功路3段219巷	6月至9月	5900				
中壢市	中山東路2段(114)(環中東路~龍興路)	6月至9月	1800				
桃園市	國際路(桃53)(0K+000~0K+760 永安路~大興西路)	6月至9月	760				
中壢市	龍東路(桃74)(0K+000~0K+600 龍岡路~龍東路29巷)	6月至9月	600				
新屋鄉	梅高路2-3段(桃79)(1K+000~2K+000 高 鐵下方~高上路2段)	6月至9月	1000				
觀音鄉 中壢市	中山路2段8K+600~12K+600 、中正路4段(112)環中路~中正路4段 353號	6月至9月	4000				

### 102 年度 5 月份受理道路挖掘案件統計表

管線單位  路權單位	台電				中華電信				自來水				天然氣				有線電視				其他				總計			
	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額	核准件數	核准面積	罰款件數	罰款金額
桃園市公所	36	1053	0	0	13	112	0	0	8	60	0	0	33	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	1,487	0	0
中壢市公所	5	215	0	0	6	85	0	0	5	28	0	0	9	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	390	0	0
平鎮市公所	0	0	0	0	2	76	0	0	0	0	0	0	21	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	343	0	0
八德市公所	9	331	0	0	5	37	0	0	0	0	0	0	10	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	439	0	0
龜山鄉公所	4	174	0	0	17	201	0	0	3	192	0	0	6	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	641	0	0
蘆竹鄉公所	4	281	0	0	14	108	0	0	2	3	0	0	19	112	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0	40	524	0	0
大溪鎮公所	10	192	0	0	4	107	0	0	0	0	0	0	19	86	0	0	0	0	0	0	3	3002	0	0	36	3,387	0	0
楊梅市公所	8	1189	0	0	5	137	0	0	0	0	0	0	3	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,354	0	0
大園鄉公所	4	786	0	0	5	666	0	0	5	110	0	0	25	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	2,150	0	0
觀音鄉公所	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	94	0	0
新屋鄉公所	1	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	308	0	0	1	6	0	0	1	87	0	0	19	498	0	0
龍潭鄉公所	3	85	0	0	18	1783	0	0	2	442	0	0	15	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	2,368	0	0
復興鄉公所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工務局	17	364	0	0	35	146	0	0	83	960	0	0	5	1501	0	0	0	0	0	0	1	40	0	0	141	3,011	0	0
合計	103	4799	0	0	124	3458	0	0	108	1795	0	0	194	3479	0	0	1	6	0	0	6	3149	0	0	536	16,686	0	0

102年 05月份核准申挖案件稽核分析表

項次	鄉鎮市	修復方式	核准案件數	抽查數	合格數	不合格數	未施工數	核准總面積	抽查總面積
1	八德市	自辦修復	24	14	14	0	0	438.7	370.3
3	蘆竹鄉	自辦修復	40	11	11	0	0	523.76	237.76
4	新屋鄉	自辦修復	19	10	10	0	0	498.3	384.6
5	觀音鄉	自辦修復	15	15	15	0	0	94.4	94.4
6	復興鄉	自辦修復	0	0	0	0	0	0	0
	平鎮市	公所代修	23	23	23	0	0	342.6	342.6
7	桃園市	公所代修	90	90	60	0	30	1487.4	893
8	中壢市	公所代修	20	12	11	0	1	390	210
9	楊梅市	公所代修	17	9	9	0	0	1354	721
10	大溪鎮	公所代修	36	12	5	0	7	3387	135
11	龜山鄉	公所代修	30	10	10	0	0	641.06	211.55
12	大園鄉	公所代修	39	28	28	0	0	2150	1785
13	龍潭鄉	公所代修	38	19	19	0	0	2367.78	1383.89
14	工務局	工務局代修	56	17	17	0	0	301.58	162.03
	合計		447	270	232	0	38	13976.58	6931.13

抽查比例 0.604027  
 抽查面積比例 0.49591

不合格率 0

102 年度 5 月核准申挖案件稽核成果一覽表

	抽查數	合格數	不合格數	未施工	不合格率	
路權範圍	八德市	14	14	0	0	0.0%
	蘆竹鄉	11	11	0	0	0.0%
	新屋鄉	10	10	0	0	0.0%
	觀音鄉	15	15	0	0	0.0%
	復興鄉	0	0	0	0	-
	平鎮市	23	23	0	0	0.0%
	桃園市	90	60	0	30	0.0%
	中壢市	12	11	0	1	0.0%
	楊梅市	9	9	0	0	0.0%
	大溪鎮	12	5	0	7	0.0%
	龜山鄉	10	10	0	0	0.0%
	大園鄉	28	28	0	0	0.0%
	龍潭鄉	19	19	0	0	0.0%
	工務局	17	17	0	0	0.0%
	合計	270	232	0	38	0.0%
自行修復單位	天然氣	1	1	0	0	0.0%
	中華電信	6	6	0	0	0.0%
	自來水	33	33	0	0	0.0%
	台電	10	10	0	0	0.0%
	有線電視	0	0	0	0	-
	其他	0	0	0	0	-
	合計	50	50	0	0	0.0%
代辦修復單位	龜山鄉公所	10	10	0	0	0.0%
	大溪鎮公所	12	5	0	7	0.0%
	桃園市公所	90	60	0	30	0.0%
	中壢市公所	12	11	0	1	0.0%
	大園鄉公所	28	28	0	0	0.0%
	龍潭鄉公所	19	19	0	0	0.0%
	工務局	17	17	0	0	0.0%
	平鎮市公所	23	23	0	0	0.0%
	楊梅市公所	9	9	0	0	0.0%
	合計	220	182	0	38	0.0%